

fofHkUu ; kst kukvka ds vUrxr : 0 25 yk[k l s vf/kd ykxr ds fuekZk/khu l M d dk; k dh ixfr

(नोडल विभाग - लोक निर्माण)

जनपद का नाम :- जनपद, बरेली।

प्रगति माह :- 12/2013

खण्ड का नाम : प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बरेली

इकाई - धनराशि रु0 लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी0)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	डलेरापुर उर्फ किशनपुर (गुबराई बसन्तपुर) सम्पर्क मार्ग	1.03	32.95	16/09/11	32.95	1.03	100%	32.95	100%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
2	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	मुडिया हाफिजगंज से मजरा गौटिया मार्ग	1.000	28.810	16/09/11	28.81	1.000	100%	28.81	100%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
3	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	कुंवरपुर से गहलुईया सम्पर्क मार्ग	1.800	47.300	21/09/11	47.30	1.800	100%	43.94	93%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
4	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	रुकमपुर माधोपुर जवाहर नवोदय विद्यालय मार्ग	3.000	70.820	21/09/11	70.82	3.000	100%	67.28	95%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
5	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	मोहम्मदपुर गौटिया सम्पर्क मार्ग	1.800	52.530	21/09/11	52.53	1.800	100%	52.15	99%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
6	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	आंवला बिसौली से कुसमुरा से टाह तक मार्ग	1.800	44.730	21/09/11	44.73	1.000	72%	42.38	95%	1 किमी0 टॉप स्तर पूर्ण
7	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	कैथोला बेनीराम मार्ग	2.000	46.160	21/09/11	44.16	2.000	100%	44.16	100%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
8	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	रजपुरा में नाले पर पुल का निर्माण कार्य	0.600	46.730	21/09/11	46.73	0.360	60%	42.70	91%	360मी0 पी.सी.पूर्ण भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत
9	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	पिन्दारी अभयचन्द से ग्राम थाना तक मार्ग	3.000	63.760	21/09/11	63.76	3.000	100%	60.38	95%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
10	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	हरहरपुर मटकली से पंडरी नौगहला मार्ग	1.400	31.410	21/09/11	29.83	1.400	100%	19.38	65%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
11	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	दराबनगर से जमालपुर सम्पर्क मार्ग	0.900	28.320	09/08/201	26.90	0.450	50%	24.90	93%	कार्य प्रगति में।
12	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	गुलडिया अरिल से रामपुर जन0कीसीमा तक	0.700	27.210	09/08/201	25.85	0.000	0%	24.22	94%	500मी0 टॉप पूर्ण, भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत
13	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	सराय से पिपरा तक सम्पर्क मार्ग	1.200	26.920	09/08/201	25.57	1.200	100%	25.10	98%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	जिलायोजना	प्रा०खं०लो०नि०वि०	भरौनी से जहूरगंज सम्पर्क मार्ग	1.300	34.480	09/08/2011	32.75	0.350	82%	31.75	97%	टॉपकोट पूर्ण कार्य प्रगति में
15	जिलायोजना	प्रा०खं०लो०नि०वि०	कुसमरा से किशनपुर मोड़ तक मार्ग	1.000	32.160	09/08/2011	30.55	0.200	20%	27.55	90%	300मी० टॉप पूर्ण, भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत
16	राज्य योजना	प्रा०खं०लो०नि०वि०	बिहारीपुर दुनका मार्ग पर किच्छा नदी पर मुख्य सेतु पहुँच मार्ग एवं अति०पहुँच मार्ग।	2.10	147.51	22/11/11	127.13	0.000	0%	10.00	8%	कार्य प्रगति में। अवशेष आवंटन अप्राप्त
17	नाबार्ड-17	प्रा०खं०लो०नि०वि०	गुरवा कल्यानपुर मार्ग किमी० 2 से औरगंबाद मार्ग	1.55	57.09	23/12/11	54.23	1.200	77%	53.79	99%	कार्य प्रगति में।
18	नाबार्ड-17	प्रा०खं०लो०नि०वि०	नगरा मार्ग किमी० 5 (चनेज 4.600) से मलूकपुर मार्ग	2.00	67.73	26/11/12	41.45	2.000	100%	41.45	100%	2.0कि०मी०टॉप एवं 1.50कि०मी० कार्य पूर्ण, भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत
19	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	शीशगढ़ बिलासपुर मार्ग किमी० 2 से जगत मार्ग	1.30	41.61	28/02/13	10.40	0.000	0%	9.50	91%	सोलिंग कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
20	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	मालापुर पनबड़िया किमी० 3 से सिरसा जागीर मार्ग	1.00	38.69	28/02/13	9.66	0.000	0%	7.56	78%	800मी०सोलिंग कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
21	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	एन०एच०-24 किमी० 228 से खड़गपुर मार्ग	1.00	33.22	28/02/13	8.30	0.000	0%	6.72	81%	400मी० में टॉपकोट पूर्ण
22	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	बहेड़ी नदेली जसई नगर किमी० 4 से अलीगंज।	1.50	45.89	28/02/13	11.46	0.000	0%	11.46	100%	कार्य प्रगति में। 1.100 किमी० टॉपकोट पूर्ण
23	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	पिन्दारी अशोक न्योली मार्ग किमी० 3 से पटपरागंज मार्ग।	1.50	46.61	28/02/13	11.64	0.000	0%	11.64	100%	कार्य प्रगति में। 1.100 किमी० सोलिंग पूर्ण
24	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	मानपुर रसूलपुर मार्ग किमी० 3 से केसपुर मार्ग	2.70	105.59	28/02/13	26.41	0.000	0%	20.12	76%	मिट्टी का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
25	स०ग्रा०वि०यो० (12-13)	प्रा०खं०लो०नि०वि०	नन्दूपुर सम्पर्क मार्ग	0.95	26.52	11/02/13	23.82	0.950	100%	23.82	100%	कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष
26	स०ग्रा०वि०यो० (13-14)	प्रा०खं०लो०नि०वि०	बहेड़ी मुड़िया नबीवक्श खिरना सम्पर्क मार्ग।	1.20	42.79	30/08/13	8.56	0.300	25%	3.83	45%	अनुबन्ध गठित। कार्य प्रारम्भ
27	रा०स०नि०	प्रा०खं०लो०नि०वि०	एन०एच०-24 से शंखा पुल से ए०एन०ए० कालेज होते हुए अग्रास सम्पर्क मार्ग	5.00	125.88	18/10/12	50.00	2.000	40%	50.00	100%	4.0कि०मी० टॉप एवं 2.0कि०मी० पीसी पूर्ण।
28	रा०स०नि०	प्रा०खं०लो०नि०वि०	भमौरा-आंवला रामनगर मार्ग किमी० 1 स 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	30.00	2995.93	31/10/11	1100.00	12.000	40%	1100.00	100%	21 किमी० चौड़ी एवं 12 किमी० सुदृढी कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i kUr h; [k.M dk ; kx				<b>74.33</b>	<b>4389.35</b>		<b>2086.30</b>	<b>37.040</b>	<b>50%</b>	<b>1917.53</b>	<b>92%</b>	
1	जिला योजना वर्ष 11-12 के स्वीकृत	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	इटौआ सुखदेवपुर सम्पर्क मार्ग	1.000	44.64	2011-12	44.64	1.000	100%	44.64	100%	कार्य पूर्ण।
2	जिला योजना वर्ष 11-12 के स्वीकृत कार्य	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	ग्राम बनारा फिरोजपुर मार्ग से ग्राम गौसगंज प्रथम एवं द्वितीय तक	1.500	29.49	2011-12	29.49	1.500	100%	29.49	100%	काग्र पूर्ण।
3	जिला योजना वर्ष 11-12 मिसिंग	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	ग्राम बेबल से महमूदापुर तक डामर सड़क	1.200	30.15	2011-12	30.15	1.200	100%	30.15	100%	कार्य पूर्ण।
4	जिला योजना वर्ष 11-12 मिसिंग	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	रम्पुरा विशी से ज्योति जागीर मार्ग	1.600	31.44	2011-12	31.44	1.000	63%	29.20	93%	नि०खं०(प्र०प०) से हस्तान्तरित 1.600किमी० में टॉपकोट एवं 1.00 किमी० में पी०सी० पूर्ण।
5	आर०आई०डी० एफ०-17 के कार्य	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	एन०एच० 74 कि०मी० 329 से नौगवा जागीर सम्पर्क मार्ग	1.600	56.48	11-12	53.65	0.000	0%	53.25	99%	1.60 कि०मी० में टॉप कोट कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
6			फरीदपुर पडेरा मार्ग कि०मी० 4 से करनपुर कला सम्पर्क मार्ग	1.100	30.29	11-12	27.28	1.000	91%	27.28	100%	1.00 कि०मी० में P.C. पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
7			एन०के०एम०एस० कि०मी० 2 से तिगरी सम्पर्क मार्ग	1.300	35.67	12-13	32.48	0.300	23%	32.48	100%	0.300 कि०मी० में पी०सी० पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
8			बड़ा गांव ठिरिया मार्ग कि०मी० 2 से नकटपुर सम्पर्क मार्ग	1.600	43.27	12-13	34.61	0.000	0%	27.51	79%	1.60 कि०मी० में टॉप कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
9	आर०आई० डी०एफ०-18 के कार्य	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	फरीदपुर भुता मार्ग के कि०मी० 7 से इमलिया सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग)	1.500	65.79	28-02-13	23.47	0.000	0%	19.07	81%	0.250 कि०मी० में मिट्टी व 1.50 कि०मी० में इण्टरकोट पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में।
10			टिसुआ भदपुरा मार्ग कि०मी० 2 से खाता सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग)	1.900	92.96	28-02-13	32.99	0.000	0%	30.93	94%	मिट्टी काग्र पूर्ण। 1.40 कि०मी० में सोलिंग पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
11	वर्ष 11-12 में रा.स. नि. चौ. सु.	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	बरेली बीसलपुर मार्ग के कि०मी० 1 से 26 तक चौड़ी एवं सुदृढ़ी कार्य (प्र०जि० मार्ग)	26.000	3773.75	2011-12	1177.37	13.000	50%	1177.37	100%	19 कि०मी० में चौड़ीकरण एवं 13 कि०मी० में सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण। वर्ष 13-14 हेतु आवंटन

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	वर्ष 11-12 में रा.स. नि. चौ. सु.	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	बुखारा फरीदपुर मार्ग के कि०मी० 1 से 20(700) तक चौड़ी० एवं सुदृढी० कार्य (अ०जि० मार्ग)	19.700	3150.38	2011-12	1315.03	12.000	61%	1315.03	100%	19.700 किमी० में चौड़ीकरण एवं 12.00 किमी० में सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण। वर्ष 13-14 हेतु आवंटन
13	वर्ष 11-12 में रा.स. नि. चौ. सु.		फरीदपुर बीसलपुर मार्ग के कि०मी० 1 से 2(800) तक चौड़ी० एवं सुदृढी० कार्य (अ०जि० मार्ग)	1.800	277.24	2012-13	155.00	0.000	0%	140.00	90%	1.800 किमी० में चौड़ीकरण एवं 0.800 किमी० में सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण।
14	स०ग्रा०वि०योजना		जटौआ सम्पर्क मार्ग	1.250	47.47	2012-13	9.49	0.000	0%	0.00	0%	0.800 किमी० में सोलिंग का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर।
15	व्यापार विकास निधि		चौपला चौराहे से अयूबखॉ चौराहे होते हुए श्यामगंज चौराहे तक फोरलेन कार्य	2.000	539.20	2012-13	269.00	0.000	0%	90.00	33%	कार्य प्रगति पर।
<b>कुल</b>				<b>65.050</b>	<b>8248.22</b>		<b>3266.09</b>	<b>31.000</b>	<b>48%</b>	<b>3046.40</b>	<b>93%</b>	
नोट – निर्माण खण्ड भवन, बरेली की इस माह की आख्या में क्रमांक-2 में 500मी० लम्बाई कम एवं क्रमांक 2 में स्वीकृत लागत विगत माह की आख्या की स्वीकृत लागत से कम दर्शायी गयी है।												
1	राज्य सड़क निधि	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	गैनी अखा मार्ग के कि०मी० 1 से 14 (300) तक चौड़ी० एवं सुदृढी कार्य (आ०जि०मार्ग)	13.260	1410.86	11-12	711.62	7.000	53%	711.62	100%	वित्तीय वर्ष 13-14 में आवंटन प्राप्त नहीं।
2	राज्य सड़क निधि	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	देवचरा बल्लिया मार्ग के कि.मी. 1 से 6 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	6.000	1003.30	12-13	202.00	2.000	33%	152.24	75%	4.00किमी० चौड़ी० का कार्य पूर्ण।
3	नाबार्ड-18	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	पृथ्वी पुर चौराहे कि०मी० -2 से पट्टी सम्पर्क मार्ग	1.150	55.19	12-13	13.78	0.260	23%	13.78	100%	मिट्टी का कार्य पूर्ण। कुटाई कार्य प्रगति पर।
4	नाबार्ड-18	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	ताडगंज भीमपुर मार्ग कि०मी०-4 से खमरिया डांडी सम्पर्क मार्ग 980 मी० नाली सहित	1.600	65.16	12-13	16.31	1.000	63%	16.09	99%	कार्य प्रगति में।
5	नाबार्ड-17	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	हरदासपुर जंगबाजपुर मार्ग कि०मी०-2 (चैनेज 1.120) से बेलभुजिया मार्ग	2.200	63.46	12-13	60.29	2.200	100%	53.12	88%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
6	व्यापार विकास निधि	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	बिसौली आंवला (अ०जि०मार्ग) किमी० 15 से किमी० 23(500) में चौड़ी व सुदृ० कार्य	8.500	1029.52	13-14	412	3.000	35%	121.00	29%	चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर।
<b>कुल</b>				<b>32.710</b>	<b>3627.490</b>	<b>0.000</b>	<b>1416.000</b>	<b>15.460</b>	<b>47%</b>	<b>1067.850</b>	<b>75%</b>	
1	पीएमजीएसवाई	नि०खं०-2(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	बहेड़ी मुड़िया नबीवक्श मार्ग।	18.200	509.77	2008-09	449.65	18.200	100%	449.65	100%	पीएमजीएसवाई. मार्ग का आवंटन पैकेज के अनुसार प्राप्त होता है

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	कीरतपुर परेवा से दधोखा मार्ग	1.480	55.63	2010-11	11.14	1.400	95%	11.14	100%	जिसको लम्बाईयों के सापेक्ष विभाजित कर सूचनायें प्रस्तुत की गयी हैं।
3	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	कंजा पिपरथरा से मगनापुर मार्ग	1.550	50.56	2010-11	10.34	1.180	76%	10.34	100%	
4	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	धनेटा खरगपुर से बिचरा बालकिशनपुर मार्ग	1.700	90.70	2010-11	48.69	1.600	94%	48.69	100%	
5	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	शेरगढ बरीपुरा से रजपुरा मार्ग	1.430	48.93	2010-11	0.00	0.000	0%	0.00	#DIV/0!	
6	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	पीलीभीत बरेली मार्ग से लालपुर से पहाडगंज मार्ग	1.700	55.90	2010-11	3.90	0.000	0%	3.90	100%	
7	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	नबावगंज मटकापुर से डबरा मार्ग	0.850	30.25	2010-11	0.00	0.750	88%	0.00	#DIV/0!	
8	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	बरा-बरौर किमी० 16 से 30 तक मार्ग	14.000	389.79	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	पैकेजों की निविदा के निस्तारण हेतु प्रकरण यू०पी० आर०आर०डी०ए० को प्रेषित।
9	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	सेमीखेड़ा बरौर मार्ग किमी० 0 से 12 तक	12.000	309.87	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	
10	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	नबावगंज कुण्डरा बहादुरगंज मार्ग किमी० 0 से 12 तक।	12.000	280.45	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	
11	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	टाण्डा सादात बरा बरौर मार्ग किमी० 30 से 39.20 तक मार्ग।	10.200	266.85	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	
12	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	बहेड़ी वाहपुर नदेली से सिंघईखेड़ा मार्ग किमी० 0 से 16.80।	16.800	444.69	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	
13	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	आवंला अलीगंज गौनी मार्ग किमी० 0 से 14	14.000	433.34	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	
14	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	अखा रहमानपुर मार्ग किमी० 0 से 9.90	9.900	284.94	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	निविदा पुनः आमन्त्रित की कार्यवाही प्रगति में।
15	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	सहसा से गौहार मार्ग किमी० 0 से 9	9.000	267.33	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	आंवला से उसैता मार्ग किमी० ० से 6	6.000	145.11	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	
17	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	पीलीभीत बाईपास मार्ग से नबदिया ब्रह्मन किमी० ० से 11.500।	11.500	265.69	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	
18	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	शीशगढ़ बहेड़ी मार्ग किमी० 4 (अभयपुर से अग्रास) भोजीपुरा किमी० ० से 15	15.000	291.28	2012-13	0.00	0.000	0%	0.00	0%	पैकेज की निविदा के निस्तारण हेतु प्रकरण यू.पी. डी.आर.डी.ए. को प्रेषित।
<b>fuek k [k. M&amp;2¼ Di 0¼] yk0fu0fo0 dk ; kx</b>				<b>157.310</b>	<b>4221.08</b>		<b>523.72</b>	<b>23.130</b>	<b>15%</b>	<b>523.72</b>	<b>100%</b>	
<b>ukV % fuek k [k. M&amp;2¼ Di 0¼ }kjk mi yC/k /kujkf'k ea i f jorU dj n'kkz; k x; k gA</b>												
1	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	बहरोली गोरालोकनाथपुर मार्ग से हेमराजपुर मार्ग	1.500	45.78	15-03-13	45.78	1.500	100%	33.39	73%	कार्य पूर्ण
2	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	मण्डनपुर से खमरिया सैनी तक मार्ग	1.100	40.15	15-03-13	40.15	1.100	100%	36.03	90%	कार्य पूर्ण
3	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	सिथरा बमनपुरी से नबदिया बमनपुरी तक	0.900	28.58	15-03-13	28.58	0.900	100%	22.26	78%	कार्य पूर्ण
4	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	चमरिया से चन्दुआ चमरौआ तक	1.700	47.57	15-03-13	47.57	1.700	100%	34.11	72%	कार्य पूर्ण
5	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	नबावगंज पीलीभीत मार्ग से फरीदपुर उर्फ नबादा।	1.400	41.26	15-03-13	41.26	1.400	100%	30.55	74%	कार्य पूर्ण
6	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	हरहरपुर मटकली से भउआ नगला तक	0.850	26.48	15-03-13	18.54	0.850	100%	18.54	100%	कार्य पूर्ण
<b>e. Mh i f j "kn dk ; kx</b>				<b>7.450</b>	<b>229.82</b>		<b>221.88</b>	<b>7.450</b>	<b>100%</b>	<b>174.88</b>	<b>79%</b>	
1		गन्ना विकास विभाग, बरेली	मेनरोड सेआवदानपुर मार्ग	0.500	27.10	13-06-13	18.97	0.500	100%	17.26	91%	आख्या निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2		गन्ना विकास विभाग, बरेली	मेनरोड से मजरा दौलतपुर मार्ग	0.800	33.17	13-06-13	23.22	0.200	25%	18.35	79%	
3		गन्ना विकास विभाग, बरेली	बंजरिया रोड से बरौरा-बरौरी मार्ग	0.700	25.69	13-06-13	17.98	0.700	100%	19.94	111%	
4		गन्ना विकास विभाग, बरेली	नैनीताल रोड से हसनपुर माग्र	0.500	25.46	13-06-13	17.82	0.500	100%	16.39	92%	
5		गन्ना विकास विभाग, बरेली	भिलैया से छितौनिया मार्ग	0.900	32.87	13-06-13	23.01	0.900	100%	22.76	99%	

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (९/५)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (११/८)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		गन्ना विकास विभाग, बरेली	बरा रोड से भुड़वा मार्ग	2.200	77.16	13-06-13	54.01	0.550	25%	38.92	72%	उपलब्ध
7		गन्ना विकास विभाग, बरेली	गनेशपुर-औरंगाबाद मार्ग से रास तक	0.800	30.48	13-06-13	21.34	0.200	25%	14.80	69%	
8		गन्ना विकास विभाग, बरेली	धनेटा शीशगढ़ मार्ग से भिटौली नगला मार्ग	1.500	56.17	13-06-13	39.32	0.375	25%	28.30	72%	
9		गन्ना विकास विभाग, बरेली	खितौसा से गौंटिया मार्ग	1.750	83.39	13-06-13	58.37	0.350	20%	22.00	38%	
xlluk fodkl foHkx] c]yhi dk ; kx				<b>9.650</b>	<b>391.49</b>		<b>274.04</b>	<b>3.350</b>		<b>198.72</b>	<b>73%</b>	

वU; foHkxkx I s l EcfU/kr fuekZ kk/khu Hkou dk; k d h i xfr

(नोडल विभाग – लोक निर्माण)

जनपद का नाम :- जनपद, बरेली।

प्रगति माह :- 12/2013

इकाई – धनराशि ₹0 लाख में

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लो०नि०वि०	शाही रेस्ट हाउस में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	प्रान्तीय खण्ड	29.50	04-12-12	15.00	0%	-	0%	अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।
<b>ikUrh; [k.M dk ; ksx</b>				<b>29.50</b>		<b>15.00</b>		<b>0.00</b>		
1	स्वास्थ्य विभाग	जनपद बरेली में 100 शैया मैटरनिटी विंग का निर्माण।	निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि० बरेली	2,000.00	04-12-12	400.00	-	-	0%	मिशन निदेशक एन०आर०एच०एम० उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./निर्माण – 75 (वित्तीय स्वीकृति)/ 2013-14 दिनांक 05.12.13 के अनुसार संशोधित अन्तिम लागत ₹0 2000.00 लाख की ही अनुमति प्रान की गयी। निविदा आमन्त्रित।
2	लो०नि०वि०	सर्किट हाउस बरेली में एनेक्सी भवन का निर्माण	निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि० बरेली	97.72	28-02-11	97.72	100%	97.72	100%	कार्य पूर्ण। हस्तगत
3	न्याय विभाग	जनपद बरेली में जनपदीय न्यायालय भवन / परिसर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि० बरेली	37.71	31-03-09	37.71	75%	27.55	73%	अवशेष 98मी० भाग में अतिक्रमण के कारण कार्य अवरुद्ध। मा० जनपद न्यायाधीश बरेली द्वारा प्रकरण उच्च न्यायालय को प्रेषित।
<b>fuekZ k [k.M Hkou dk ; ksx</b>				<b>2135.43</b>		<b>535.43</b>	<b>60%</b>	<b>125.27</b>	<b>23%</b>	
1.	सर्व शिक्षा विभाग	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, स्वाहलेनगर का निर्माण	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, बरेली।	35.62	23.12.11	35.62	--	--	--	भूमि परिवर्तित हुई है स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है। भवन की लागत ₹035.62 लाख 01.01.09 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित है। कार्य का पुन.आग.₹0 46.77लाख का पत्रांक-485दिनांक- 15.10.13 द्वारा प्रेषित है। भूमि से सम्बन्धित प्रपत्र अप्राप्त।
2.	सर्व शिक्षा विभाग	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, शिकारपुर चौधरी का निर्माण		41.04	23.12.11	20.52	--	--	--	भूमि का साईट प्लान हस्ताक्षर कराने हेतु प्रेषित किया गया है। हस्ताक्षरित साईट प्लान प्राप्त नहीं है। भवन की लागत ₹041.04 लाख 01.4.10 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित है। कार्य का पुन.आग.₹0 49.93 लाख का पत्रांक-485 दिनांक-15.10.13 द्वारा प्रेषित है। भूमि का स्थल प्लान हस्ताक्षर कर दिनांक-05.12.2013 को प्राप्त हुआ।
3.	न्याय विभाग	उपभोक्ता फोरम-द्वितीय का निर्माण		44.67	09/04/2009	44.67	80%	44.67	100%	फिनिशिंग स्तर, पुन०आगणन ₹0 61.80 लाख का इकाई के पत्रांक-664 दिनांक-06.12.2013 द्वारा निगम मुख्यालय प्रेषित।



क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	एन०आर० एच०एम० (स्वा०वि०)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिथरी चैनपुर बरेली।		500/ 493.17	29.11.12	100.00	--	--	--	घासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य का प्रारम्भिक आगणन रु०522.27 लाख का निगम मुख्यालय द्वारा महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया गया था जिसे परीक्षणोपरान्त पी०एफ०ए० डी० द्वारा पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./निर्माण-75(वि.स्वी.)/2013-14/4493-13 दिनांक-13.12.2013 द्वारा लागत रु.493.17 लाख आकी गयी है निर्माण कार्य हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
5.	एन०आर० एच०एम० (स्वा०वि०)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहगंज (पश्चिमी) बरेली।		500/495.55	29.11.12	100.00	--	--	--	घासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य का प्रारम्भिक आगणन रु० 518.65 लाख का निगम मुख्यालय द्वारा महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया गया था जिसे परीक्षणोपरान्त पी०एफ०ए०डी० द्वारा पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./निर्माण-75(वि.स्वी.)/2013-14/4493-13 दिनांक-13.12.2013 द्वारा लागत रु.495.55 लाख आकी गयी है निर्माण कार्य हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
6	कृषि विभाग	कृषि विभाग के अन्तर्गत बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, बरेली।	72.91	--	12.96	--	--	--	धनाभाव के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो पायेगा।
7	कारागार विभाग	केन्द्रीय कारागार,बरेली में 16ब्लाक(1ब्लाक में 8 शौचालय) 05 ब्लाक(1ब्लाक में 4 शौचालय) 08 नग बाधिग प्लेटफार्म नालियो का निर्माण कार्य		66.32	03/06/2013	66.32	80%	55.00	83%	08 ब्लाक पूर्ण। 03 नग बाधिग प्लेटफार्म पूर्ण।
8	कारागार विभाग	केन्द्रीय कारागार,बरेली में टाइप-2 के 32 नग आवासों का निर्माण कार्य		239.68	31-03-13	239.68	79%	216.00	90%	भूतल-01 ब्लाक छत पूर्ण। प्रथम तल-07 ब्लाक फर्श एवं रंगाई-पुताई प्रगति पर।
9	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, शिवपुरी बालक बरेली।		51.98	18-03-13	25.99	55%	35.00	67.33%	प्लास्टर एवं फर्श कार्य प्रगति पर।
10	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, नवीनगर, बरेली।		51.98	18-03-13	25.99	55%	35.00	67.33%	प्लास्टर एवं फर्श कार्य प्रगति पर।
11	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, अलीनगर, बरेली।		51.98	18-03-13	25.99	55%	35.00	67.33%	प्लास्टर एवं फर्श कार्य प्रगति पर।
12	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, बढेपुरा, बरेली।		51.98	18-03-13	25.99	50%	25.00	48.09%	प्लास्टर कार्य प्रगति पर।
13	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, परौथी, बरेली।		51.98	18-03-13	25.99	55%	35.00	67.33%	प्लास्टर एवं फर्श कार्य प्रगति पर।
14	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, बल्ली, बरेली।		51.98	18-03-13	25.99	45%	20.00	38.47%	छत ढलाई पूर्ण।
15	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, औरगाबाद, बरेली।		51.98	18-03-13	25.99	55%	25.00	48.09%	प्लास्टर कार्य प्रगति पर
<b>l ekt dY; k.k foHkx dk ; ksx</b>				<b>864.10</b>		<b>801.70</b>		<b>525.67</b>		
1	कारागार विभाग	नवीन जिला कारागार, बरेली	राजकीय निर्माण निगम	13628.24	15-02-10	12946.83	46%	6875.00	53%	मेनवाल, कैम्पसवाल, सर्किलवाल, पुरुष बैरक, हाइसिक्वोरिटी बैरक, विजिटर शैड, सबस्टेशन, किचन, सन्तरी पोस्ट, बैरियर चैकपोस्ट तन्हाई, सी.ओ. कैंटीन, केन्द्रीय जांच टावर, स्कूल, वाचटावर, गोदाम, प्रशा०भ०, अस्पताल श्रेणी2-641, श्रेणी3-47, श्रेणी4-7 आवास, डारमेद्री ब्लाक रोड अपर जलाशय (250किली०), रेनवाटर हार्वैस्टिंग, ट्यूबवेल, सीवर लाइन आदि कार्य प्रगति में है।

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	कारागार विभाग	केन्द्रीय कारागार बरेली के मुख्य प्राचीर का निर्माण	राजकीय निर्माण निगम	849.37	07-07-11	849.37	67%	605.00	71%	नई मुख्य प्राचीर का निर्माण कुल लं० 2571मी०। 1194मी० में प्लास्टर, पुताई का बेसकोट पूर्ण तथा पुताई का बेसकोट पूर्ण। 275मी० में पिलिन्थ 4.0 मी० ऊंचाई तक सुपर स्ट्रक्चर पूर्ण। 52मी० में प्लास्टर पूर्ण। 200मी० में सुपर स्ट्रक्चर पूर्ण। 300मी० में खुदाई पूर्ण एवं पीसीसी फुटिंग जारी। इस कार्य का पनरीक्षित आगणन रू० 1410.92 लाख का स्वीकृति हेतु अपेक्षित। संशोधित लेआउट प्लान (पेडों के आने के अनुसार) कार्य पुनः प्रगति में।
3	कारागार विभाग	किशोर सदन बरेली के मुख्य प्राचीर का निर्माण	राजकीय निर्माण निगम	248.40	23-02-11	248.40	75%	247.30	100%	नई मुख्य प्राचीर का निर्माण कुल लं० 751मी० एवं 700मी० प्लास्टर सहित दीवार पूर्ण तथा पेन्टिंग कार्य प्रगति में। 30मी०-2मी० में चिनाई कार्य पूर्ण। इस कार्य का पनरीक्षित आगणन रू० 330.13 लाख का पत्रांक 750/आगणन/जीएम/रानिनि/12 दिनांक 10.07.12 द्वारा शासन को प्रेषित एवं स्वीकृत व अवशेष धन न मिलने के कारण कार्य बाधित।
4	कारागार विभाग	जिला कारागार एवं जनपद न्यायालय बरेली में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कक्ष का निर्माण	राजकीय निर्माण निगम	41.24	05/2013	41.24	6%	30.31	73%	1. जिला कारागार में वीडियो कान्फ०कक्ष का भवन छत फिनिशिंग कार्य प्रगति में। 2. जनपद न्यायालय बरेली में नये भवन के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया है, जबकि स्वीकृत आगणन में नये भवन की लागत सम्मिलित नहीं थी तथा न्यायालय के पास पुराने भवनों में वीडियो कान्फ० के निर्माण हेतु भवन उपलब्ध नहीं था। इस कार्य का पुनरीक्षित आगणन रू० 86.74 लाख कारागार विभाग लखनउ को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
5	स्वास्थ्य विभाग	300शैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय बरेली	राजकीय निर्माण निगम	4306.41	08-03-13	861.28	0%	495.00	57%	वृत्तिका; Hkou .oa   Ec   vkokl h; Hkou %& 1.पेडों का कटान पुराने भवनों को तोड़ने एवं निस्तारण का कार्य प्रगति में है। 2.मिडिल वाल/पार्टीशन वाल का कार्य पूर्ण। vkokl h; Hkou %& 1.मुख्य भवन व नीव कार्य प्रगति पर। vkokl h; Hkou %& 1.वरिष्ठ चिकित्साधिकारी आवास-4 नं० - डोर लिन्टल कार्य प्रगति में। 2.चिकि०अधि०आवास 20नं० भूतल की छत की शटरिंग प्रगति पर। 3.श्रेणी-3 का 4आवास-डोर लिन्टल कार्य प्रगति। 4.श्रेणी-2 के 36 आवास-डोर लिन्टल कार्य प्रगति। 5.श्रेणी-1 के 30 आवास-छत की शटरिंग कार्य प्रगति।
6	स्वास्थ्य विभाग	अपर निदेशक कार्यालय भवन बरेली मण्डल, बरेली	राजकीय निर्माण निगम	132.86	30-03-13	53.14	0%	15.30	0%	धनराशि माह 11/2013 में प्राप्त हुई है। भूतल में आर०सी०सी० कार्य प्रगति पर।
jkt dh; fuekzk fuxe] dk ; ks				19206.52		15000.26		8267.91	55%	

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्रम विभाग	आई० टी० आई० फरीदपुर	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	395.70	2007-08	395.70	100%	387.92	98%	भूतल आंशिक हस्तगत
2	अल्पसंख्यक कल्याण	राजकीय इण्टर कालेज शेरगढ	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	225.00	2011-12	225.00	72%	161.71	72%	मुख्य भवन- 100% स्लैब पूर्ण वाउन्ड्रीवाल कार्य प्रगति पर, अन्दर का प्लास्टर 90% पूर्ण शेष का कार्य प्रगति पर अन्तिम किश्त दिनांक 30.09.13 को प्राप्त हुई।
3	अल्पसंख्यक कल्याण	राजकीय इण्टर कालेज विशारतगंज	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	225.00	2011-12	225.00	60%	132.45	59%	मुख्य भवन- 85% स्लैब पूर्ण, शटरिंग कार्य प्रगति पर, अन्दर का प्लास्टर 50% पूर्ण शेष प्रगति पर अन्तिम किश्त दिनांक 14.11.13 को प्राप्त।
4	मा० शिक्षा विभाग	माडल स्कूल त्यार जागीर	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	275.00	2011-12	275.00	88%	242.53	88%	भूतल- फर्श लाइट, सेनेट्री कार्य पूर्ण प्रथम तल- 80% फर्श पूर्ण, अन्दर साइट प्लास्टर 95% पूर्ण ब्रिक कोवा कार्य पूर्ण।
5	उच्च शिक्षा विभाग	रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय आवासीय भवन	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	260.59	2009-10	238.38	91%	236.55	99%	अन्तिम किश्त अप्राप्त
6	परिवार कल्याण विभाग	जिला चिकि० पुरुष का आई०पी०एच० एस० मानक के अनुसार उच्चीकरण का कार्य	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	0.08	2010-11	0.08	0%	0.08	100%	रु० 99.92 लाख की धनराशि मुख्यालय वापस की गयी।
7	परिवार कल्याण विभाग	जिला चिकि० महिला का आई०पी०एच० एस० मानक के अनुसार उच्चीकरण का कार्य	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	7.49	2010-11	7.49	0%	7.49	100%	रु० 92.51 लाख की धनराशि मुख्यालय वापस की गयी।
8	मा० शिक्षा विभाग	राजकीय कन्या इण्टर कालेज बहेडी	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	69.27	2008-09	50.00	72%	49.70	99%	फिनिशिंग स्तर धनाभाव के कारण कार्य बन्द उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को दिनांक 18.06.12 को प्रेषित
9	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजकीय पॉलिटेक्निक महिला छात्रावास	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	92.79	2010-11	70.00	75%	68.73	98%	भूतल- फिनिशिंग स्तर प्रथम तल- छत पूर्ण धनाभाव के कारण कार्य बन्द उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य जी०टी० आई० बरेली को दिनांक 26.09.12 को प्रेषित

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	मा० शिक्षा विभाग	अपर प्राइमरी स्कूल बीजामऊ	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	58.12	2011-12	51.98	88%	50.94	98%	फिनिशिंग कार्य शेष मुख्यालय से सेन्टेज की प्रत्याशा। पुनः कार्य प्रारम्भ
11	मा० शिक्षा विभाग	अपर प्राइमरी स्कूल ज्योति जागीर	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	58.12	2011-12	51.98	88%	51.42	99%	फिनिशिंग कार्य शेष मुख्यालय से सेन्टेज की प्रत्याशा। पुनः कार्य प्रारम्भ
12	मा० शिक्षा विभाग	अपर प्राइमरी स्कूल बल्लिया	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	58.12	2011-12	51.98	89%	51.79	100%	छत पूर्ण, प्लास्टर कार्य पूर्ण। मुख्यालय से सेन्टेज की प्रत्याशा। पुनः कार्य प्रारम्भ
13	न्याय विभाग	ए०डी०आर० सेन्टर	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	79.09	2012-13	39.55	0%	0	0%	उपलब्ध भूमि कम होने के कारण निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।
14	अल्पसंख्यक कल्याण	आंगनवाडी केन्द्र (119)	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	389.73	2009-10	389.73	89%	346.92	89%	25- स्लैब लेविल 02- छत पूर्ण 07- फिनिशिंग स्तर 84- पूर्ण 24- इन्वेन्ट्री प्रेषित 60- हस्तगत।
15	अल्पसंख्यक कल्याण	उप० स्वा० केन्द्र (60)	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	490.80	2009-10	208.59	100%	202.92	97%	25- पूर्ण 21- हस्तगत 04- इन्वेन्ट्री प्रेषित 25 पूर्ण किए गये केन्द्रों का पुनरीक्षित आगणन प्रेषित 35 का पैसा आप्रप्त
16	परिवार कल्याण विभाग	उप० स्वा० केन्द्र (36)	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	294.84	2010-11	294.84	87%	256.03	87%	04- छत स्तर 10- फिनिशिंग स्तर 22- पूर्ण 16- हस्तगत 06- इन्वेन्ट्री प्रेषित
17	स्वास्थ्य विभाग	उप० स्वा० केन्द्र (12)	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	98.28	2009-10	95.25	100%	89.67	94%	12- पूर्ण 06- हस्तगत 06- इन्वेन्ट्री प्रेषित
18	होमगार्ड विभाग	जिला कार्यलय होमगार्ड भवन	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	41.46	201-11	41.46	100%	41.09	99%	हस्तगत
19	परिवार कल्याण विभाग	जिला चिकि० पुरुष का आई०पी०एच० एस० मानक के अनुसार उच्चिकरण का कार्य	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	367.38	2013-14	-	-	-	-	प्रारम्भिक आगणन निदेशालय प्रेषित

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	परिवार कल्याण विभाग	जिला चिकित्सा महिला का आईपीओएस मानक के अनुसार उच्चिकरण का कार्य	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	477.09	2013-14	-	-	-	-	प्रारम्भिक आगणन निदेशालय प्रेषित
m0i.0 fo/kk; u , oa fuek.k I gdkjh I k fy0 cjsyh dk				3963.95		2712.01		2377.94		
1	राजस्व	तहसील 'आँवला' (बरेली) के आवासीय भवन।	सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम यूनिट-49 बरेली	224.63	10/01/2007	224.63	75%	213.64	95%	टाइप IV-1 नग, टाइप III-4 नग का निर्माण कार्य 90% पूर्ण कर लिया गया है। जिसे 15 जनवरी, 2014 तक पूर्ण कर क्लाइन्ट विभाग को हस्तान्तरित करा दिया जायेगा। टाइप-1 के अवशेष-8 नग का कार्य लगभग 75% पूर्ण कर लिया गया है, जिसे 15 जनवरी, 2014 तक पूर्ण कर क्लाइन्ट विभाग को हस्तान्तरित करा दिया जायेगा। उक्त कार्यों के अतिरिक्त टाइप-II के अवशेष-6 नग, बाह्य जलमल कार्य, स्थल विकास कार्य, रेनवाटर हार्वैस्टिंग कार्य, विद्युत संयोजन कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है। तहसील प्रशासन द्वारा समय पर स्थल उपलब्ध न कराये जाने पर कार्य प्रगति प्रभावित हुई। पुराने भवनों को तोड़कर स्थल खाली कराकर निर्माण कार्य किये गये। उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा दिनांक 01-08-2013 से श्रमिकों एवं सामग्री की दरों में बढोत्तरी की गयी तथा दिनांक 01-08-2013 से दरें पुनरीक्षित कर दी गई हैं। शासनादेश संख्या 184/1-5-2013-36/2001 दिनांक 23-03-2013 के द्वारा एवं दिनांक 01-11-2011 की कुर्सी क्षेत्रफल की दरों पर विवरण में दिये गये मूल्य वृद्धि के आधार पर पुनरीक्षित लागत का मानकीकरण किये जाने पर राज्यपाल महोदय, द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है। पुनरीक्षित आगणन जिसकी अनुमानित लागत रू० 89.95 लाख का तैयार किया गया है।
2	स्वास्थ्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिछा, बरेली।	सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम यूनिट-49 बरेली	376.06	28/02/2010	376.06	80%	371.99	99%	मुख्य भवन के हस्तान्तरण प्रपत्र क्लाइन्ट विभाग को प्रेषित। टाइप-I,II आवासों एवं एम०ओ० आवासों के कार्य प्रगति पर।
3	स्वास्थ्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्योलडिया, बरेली।	-तदैव-	326.99	28/02/2010	326.99	100%	322.34	99%	समस्त कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरण प्रपत्र क्लाइन्ट विभाग को प्रेषित।
4	मा० शिक्षा	मॉडल स्कूल अल्हेया, बरेली का भवन निर्माण।	-तदैव-	302.00	26/09/2011	275.00	85%	232.19	84%	मुख्य भवन एवं प्रथम तल के फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर।
5	मा० शिक्षा	राजकीय कन्या, इन्टर कालेज, बरेली।	-तदैव-	190.76	15/02/2008	190.76	100%	190.76	100%	योजना हस्तान्तरित
6	मा० शिक्षा	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रिछा बरेली	-तदैव-	69.27	16/09/2009	37.00	50%	37.00	100%	विद्यालय भवन की छत डालने का कार्य पूर्ण। /kukhko ds dkj .k dk; l ek g Qjojhl 2012 l s cln gA धन का शासनादेश हो चुका है, जि०वि०नि०, बरेली को शेष धन की मांग प्रेषित।

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज, अगरास बरेली।	-तदैव-	69.27	28/02/2010	69.27	100%	69.27	100%	योजना हस्तान्तरित
8	राजस्व	उपकोषागार भवन तहसील आंवला बरेली।	-तदैव-	50.47	14/06/2011	50.47	55%	48.09	95%	बैरक के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है जिसे माह जनवरी, 2014 में हस्तान्तरित करा दिया जायेगा। डवल एवं सिंगल लाक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माह जनवरी, 2014 तक ट्रेजरी इसमें शिफ्ट होगी। तदोपरान्त पुराने ट्रेजरी भवन को तोड़कर शेष निर्माण कार्य को पूर्ण किया जायेगा।
9	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज मुड़िया जागीर, बरेली।	-तदैव-	225.00	31/07/2012	112.50	47%	96.74	86%	विद्यालय भवन के तीन भाग में छत डाली जा चुकी है तथा एक चौथाई भाग पर शटरिंग का कार्य पूर्ण कर आगे कार्य प्रगति पर।
10	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज बरौर, बरेली।	सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम यूनिट-49 बरेली	225.00	31/07/2012	112.50	37%	95.12	85%	1/2 भाग का स्लैब कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर। शेष 1/4 भाग पर शटरिंग का कार्य प्रगति पर।
11	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज वाली अहमदपुर, बरेली।	-तदैव-	225.00	31/07/2012	112.50	50%	112.50	100%	भवन का स्लैब कार्य पूर्ण। प्रथम किश्त के रूप में 50% धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपभोग कर लिया गया है। द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य बन्द है।
12	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज, शीशगढ़, बरेली। (हरदासपुर, बरेली का मूल शासनादेश हुआ था)	-तदैव-	225.00	31/07/2012	112.50	36%	95.18	85%	1/2 भाग का स्लैब कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर। शेष 1/4 भाग पर शटरिंग का कार्य प्रगति पर।
13	व्यावसायिक शिक्षा	आई०टी०आई० मीरगंज, बरेली।	-तदैव-	230.00	31/07/2012	115.00	50%	115.00	100%	मुख्य भवन का स्लैब कार्य पूर्ण। प्रथम किश्त के रूप में 50% धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपभोग कर लिया गया है। द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य बन्द है।
14	व्यावसायिक शिक्षा	आई०टी०आई०, बहेड़ी।	-तदैव-	365.00	31/07/2012	182.50	30%	149.36	82%	डोर लेबिल तक चिनाई का कार्य पूर्ण कर डोर बैण्ड एवं सनशेड डालने का कार्य प्रगति पर।
15	मा० शिक्षा	राजकीय कन्या इण्टर कालेज आंवला में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष।	-तदैव-	97.68	31/07/2012	48.84	50%	48.84	100%	भूतल का स्लैब कार्य पूर्ण। प्रथम तल पर स्लैब लेबिल तक चिनाई का कार्य पूर्ण। प्रथम किश्त के रूप में 50% धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपभोग कर लिया गया है। द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य बन्द है।

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज, बरेली में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष।	-तदैव-	125.83	31/07/2012	62.91	50%	62.91	100%	भूतल एवं प्रथम तल की छतें डालने का कार्य पूर्ण। प्रथम किश्त के रूप में 50% धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपभोग कर लिया गया है। द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य बन्द है।
17	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज जाम सावन्त सुमाली, बरेली।	-तदैव-	225.00	21/02/2013	112.50	10%	29.91	27%	3/4 भाग में प्लिन्थ लेबिल तक कार्य पूर्ण कर प्लिन्थ के ऊपर चिनाई का कार्य प्रगति पर।
18	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज नवाबगंज में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष।	सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम यूनिट-49 बरेली	28.15	21/02/2013	14.08	50%	14.08	100%	स्लैब का कार्य पूर्ण। प्रथम किश्त के रूप में 50% धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपभोग कर लिया गया है। द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य बन्द है।
19	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज अगरास में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष।	-तदैव-	22.52	21/02/2013	11.26	50%	11.26	100%	स्लैब का कार्य पूर्ण। प्रथम किश्त के रूप में 50% धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपभोग कर लिया गया है। द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य बन्द है।
20	मा० शिक्षा	राजकीय कन्या इण्टर कालेज बरेली में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष।	-तदैव-	16.89	21/02/2013	8.45	50%	8.45	100%	स्लैब का कार्य पूर्ण। प्रथम किश्त के रूप में 50% धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपभोग कर लिया गया है। द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य बन्द है।
21	कारागार	केन्द्रीय कारागार, बरेली के अस्पताल चक्र में 24 बेड के 04 नग हास्पिटल वार्ड का कार्य।	-तदैव-	157.28	21/02/2013	62.90	15%	24.99	40%	हास्पिटल के एक नग 24 बेड का स्लैब लेबिल तक कार्य पूर्ण कर शटरिंग का कार्य प्रगति पर। दूसरे 24 बेड के बैरक का फाउन्डेशन का कार्य प्रगति पर।
22	कारागार	केन्द्रीय कारागार, बरेली में पाकशाला एवं दो तरफ सर्किल वाल का कार्य।	-तदैव-	88.47	21/02/2013	35.38	35%	33.79	96%	पाकशाला में स्लैब का कार्य पूर्ण कर आगे कार्य प्रगति पर।
23	प्राविधिक शिक्षा	राजकीय पालीटेक्निक सेंथल, तहसील नवाबगंज।	-तदैव-	1230.00	31/03/2013	615.00	8%	39.18	6%	बॉयज हास्टल का छत लेबिल तक कार्य पूर्ण कर शटरिंग का कार्य प्रगति पर। वर्कशाप भवन का प्लिन्थ लेबिल तक कार्य पूर्ण कर आगे कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन का कार्य फारेस्ट नर्सरी शिफ्ट न होने के कारण बाधित।
24	स्वास्थ्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शीशगढ़।	-तदैव-	405.18	31/03/2013	202.59	6%	24.34	12%	मुख्य भवन के प्लिन्थ लेबिल तक का कार्य पूर्ण कर प्लिन्थ के ऊपर चिनाई का कार्य प्रगति पर।

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	बाल विकास	जनपद बरेली के अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्र।	सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम यूनिट-49 बरेली	572.40	31/03/2013	286.20	30%	49.88	17%	57 कार्यस्थलों पर कार्य प्रगति पर है। UKV/88 स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 50% धनराशि अवमुक्त हुई है। चूंकि एक आंगनवाडी की स्वीकृत लागत रू० 4.23 लाख है। परन्तु शासन से धन रू० 3.60 लाख प्रति आंगनवाडी की दर से अवमुक्त हुआ है। अतः इस धनराशि में 67 नग आंगनवाडी भवन ही पूर्ण हो पायेंगे।
26	व्यावसायिक शिक्षा	आई०टी०आई० रिछा, बरेली।	-तदैव-	229.00	19/06/2013	114.50	0%	0.00	0%	06 ट्रेड के स्थान पर 12 ट्रेड की स्वीकृति हेतु पत्रांक 550/जीएम-10/अ०स०सा० /83 दिनांक 31.10.2013 के द्वारा अनुसचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ०प्र० शासन को सूचित।
<b>कुल</b>				<b>6302.85</b>		<b>3872.29</b>		<b>2496.81</b>		
UKV/ % ekMly Ldny vYg\$ k ds dk; / dh mi yC/k /kujkf' k : 0 302-00 ds Lfkku : 0 275-00 yk[k dh x; hA : 0 27-00 yk[k dk ch0, l 0, 0 dks Quhpj grq oki l A										
1	शिक्षा विभाग	राजकीय कन्या नबावगंज के आवासीय अनावासीय भवनों का निर्माण	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	91.93	28-02-09	69.27	75%	69.27	100%	ओएचटी. स्लैब प्लास्टर कमरों का फर्श पूर्ण। बरामदे का कार्य प्रगति पर। अवशेष धनराशि अप्राप्त। कार्य अवरुद्ध।
2	गृह विभाग	अग्नि शमन के नबावगंज अनावासीय आवासीय भवनों का निर्माण	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	233.95	01-09-09	233.95	100%	233.95	100%	कार्य पूर्ण। हस्तगत
3	अल्पसंख्या विभाग	राजकीय पॉलिटैक्निक बहेड़ी	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	1,200.75	19-04-11	1,200.75	100%	755.37	63%	मुख्य भवन, फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। कार्यशाला फिनिशिंग प्रगति पर टाईप 4, 2, 1 फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। गर्लर्स छात्रावास प्लास्टर पूर्ण। फर्श प्रगति पर। ब्यॉज छात्रावास पाइलिंग कार्य पूर्ण। नींव कार्य प्रगति पर। ओवरहेड टैंक पूर्ण। स्थल विकास प्रगति पर। पुनरीक्षित आगणन पत्रांक 565 दिनांक 07.09.12 द्वारा प्रेषित।
4	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम कचनेरा	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	05-08-11	275.00	75%	273.00	99%	पेंटिंग कार्य प्रगति पर। बाह्य विद्युतीकरण अवशेष।
5	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम बेवल बसन्तपुर	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	05-08-11	275.00	66%	245.00	89%	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।
6	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम अतरछेड़ी	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	05-08-11	275.00	73%	265.00	96%	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।



क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम हरदासपुर	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	05-08-11	275.00	78%	273.00	99%	पेन्टिंग कार्य प्रगति पर। बाहय विद्युतीकरण अवशेष।
8	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम चौबारी क्यारा	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	22-12-11	275.00	71%	265.00	96%	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।
<b>m0i D i kst DV dkj i kj' ku fy0 dk ; kx</b>				<b>3036.63</b>		<b>2878.97</b>		<b>2379.59</b>	<b>83%</b>	
ukV % i kst DV dkj i kj' ku fy0 }kj Øekd 4 l s 8 rd ds dk; k e mi yC/k /kujkf' k i R; d e a : 0 27-00 yk[ k de dh x; h gA										
1	कचहरी	बरेली कचहरी परिसर में बंगला कम्पाउण्ड में अधिवक्ताओं हेतु चैम्बर	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	50.00	03-03-12	50.00	85%	35.86	72%	
<b>xkeh.k vfflk; U=. k l dk c jyh dk ; kx</b>				<b>50.00</b>		<b>50.00</b>		<b>35.86</b>	<b>72%</b>	
<b>m0i D Je , oa fuekZk l gdkjh l ik fy0/ydi M½</b>										
1	स्वास्थ्य	जला संयुक्त चिकित्सालय बरेली में प्लास्टिक सर्जरी एवं बन यूनिट।	लैकपैड	133.76	04/2012	133.76	97%	116.66	87%	पुताई एवं बिजली का कार्य प्रगति पर।
2	माध्यमिक शिक्षा	उच्चिकृत हाईस्कूल भवन निर्माण हरहरपुर मटकली नवावगंज बरेली	लैकपैड	58.12	09/2010	51.98	100%	51.98	100%	हस्तान्तरित
3	माध्यमिक शिक्षा	उच्चिकृत हाईस्कूल भवन निर्माण सबराह बहेड़ी बरेली	लैकपैड	58.12	09/2010	51.98	80%	37.78	73%	फिनिशिंग स्तर कोटा एवं टाईल्स का कार्य प्रगति पर
4	कृषि विभाग	नवीन उर्वरक एवं गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला विलवा बरेली	लैकपैड	81.95	05/2011	81.95	90%	50.36	61%	इन्वेन्ट्री प्रेषित
<b>m0i D Je , oa fuekZk l gdkjh l ik fy0/ydi M½ dk ; kx</b>				<b>331.95</b>		<b>319.67</b>		<b>256.78</b>	<b>80%</b>	
ukV % ydi M dh bl ekg dh vk[ ; k e mi yC/k /kujkf' k i R; d e a : 0 27-00 yk[ k de dh x; h gA										

अधिसासी अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, बरेली