

fofHkUu ; kst kukvka ds vUrxr : 0 25 yk[k I s vf/kd ykxr ds fuekZ.k/khu I M d dk; kZ dh i xfr

(नोडल विभाग – लोक निर्माण)

जनपद का नाम :- जनपद, बरेली।

प्रगति माह :- 08/2013

खण्ड का नाम : प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बरेली

इकाई – धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी0)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बरेली।	27	73.130	4346.560	-	1946.387	33.540	46%	1895.018	97%	
2		निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली।	12	60.700	7712.080	-	2967.293	28.000	46%	2823.834	95%	
3		निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बरेली।	05	24.210	2597.970	0.000	983.970	9.390	39%	787.930	80%	
4		निर्माण खण्ड-2(प्र0प0), लो0नि0वि0, बरेली।	18	157.310	4221.080	0.000	838.780	18.250	12%	523.720	62%	
5		समाज कल्याण निर्माण निगम लि0										
6		मण्डी परिषद	06	7.450	229.820	0.000	98.310	0.000	0%	70.640	0%	
7		गन्ना विकास परिषद, बरेली	09	9.650	391.49	0.00	274.04	0.00	0.00	89.66	0%	
8		उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम										
9		उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0										
10		उ0प्र0सहकारी विधायन एवं सहकारीसं0 लि0										
11		यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड इकाई-6, बरेली।										
12		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा										
13		सी0एण्ड डी.एस.यू.-49 जल निगम, उ0प्र0										
			40	332.450	19499.00		7108.78	89.18	27%	6190.80	87%	

## fuekZ kk/khu@Lohdr I srq dk; kZ dh i xfr

(नोडल विभाग – लोक निर्माण)

जनपद का नाम :- जनपद, बरेली।

प्रगति माह :- 08/2013

खण्ड का नाम : प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बरेली

इकाई – धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सेतु का विवरण	लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (मी0)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राज्य योजना	प्रा0खं0 लो0नि0वि0	शेरगढ़ से बसुधरन जागीर मार्ग पर डोडा नदी पर 6 x 6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	0.041	218.11	28/03/13	218.11	0.00	0%	112.24	51%	कार्य प्रगति में। पुनरीक्षित आगणन प्रेषित।
<b>i kUrh; [k.M dk ; kx</b>				<b>0.041</b>	<b>218.11</b>		<b>218.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>112.24</b>	<b>51%</b>	
1	राज्य योजना	नि0खं0-1, लो0नि0वि0 बरेली	मीरगंज आवंला तहसील के मध्य गोराघाट बसन्तपुर माग्र पर रामगंगा नदी पर सेतु के पहुँच मार्ग अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	4.100	198.73	2011-12	15.59	0.07	2%	15.59	100%	पुल का निर्माण यूपीएसीसी. द्वारा प्रगति में। जो नदी की धारा मीरगंज की तरफ बढ़ जाने के कारण अतिरिक्त लम्बाई हेतु आई. आई.टी रुडकी की रिपोर्ट के क्रम में पुनरीक्षित स्वीकृति की प्रक्रिया में।
2	राज्य योजना	नि0खं0-1, लो0नि0वि0 बरेली	तहसील आवंला के अन्तर्गत बेलभुजिया से महमूदपुर मार्ग पर अरिल नदी पर सेतु पहुँच मार्ग अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	0.400	265.26	2011-12	265.26	0.36	90%	198.00	75%	सेतु कार्य 95प्रतिशत पूर्ण। पहुँच मार्ग 400मी0 लम्बाई टॉपकोट पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
3	नाबार्ड-16	नि0खं0-1, लो0नि0वि0 बरेली	जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के ग्राम ढहिया व मुरारपुरा के बीच दनिया नाले पर सेतु। 3 x 6 मी0	1.100	103.26	2011-12	103.26	0.18	16%	67.48	65%	सेतु कार्य पूर्ण। पहुँच मार्ग 900मी0 लम्बाई टॉपकोट पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
<b>fuekZ k [k.M&amp;1] dk ; kx</b>				<b>5.600</b>	<b>567.250</b>		<b>384.110</b>	<b>0.610</b>	<b>11%</b>	<b>281.070</b>	<b>73%</b>	

## fuekZ kk/khu@Lohd'r I srg dk; kZ dh i xfr

(नोडल विभाग – लोक निर्माण)

जनपद का नाम :- जनपद, बरेली।

प्रगति माह :- 08/2013

खण्ड का नाम : प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बरेली

इकाई – धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सेतु का विवरण	लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (मी0)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राज्य योजना	सेतु-सेतु निगम पहुँच मार्ग लो0नि0वि0	रामगंगा नदी सेतु गोराघाट भूडा बसन्तपुर मार्ग बरेली	0.540	1499.590	30-09-09	1300.70	0.450	83%	1407.68	108%	पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है।
2	राज्य योजना	मुख्य सेतु-रेलवे पहुँच मार्ग सेतु निगम	रेल उपरिगामी सेतु रेलवे सम्पार सं0 243 कुदेशिया फाटक बरेली	0.636	1934.830	12-10-11	300.00	0.040	6%	434.73	145%	निर्माण कार्य प्रगति पर।
3	राज्य योजना	सेतु-सेतु निगम पहुँच मार्ग लो0नि0वि0	किच्छा बैंगुल नदी सेतु बिहारीपुर-दुनका मार्ग बरेली	0.134	480.130	23-10-11	230.06	0.070	52%	296.99	129%	पुन0आ0 मु0अ0 बरेली क्षेत्र, बरेली के पत्राक 5154/4सी. -1/उपक्षे/13 दि0 11.7.13 के द्वारा रू0 849.83 लाख का मुख्य अ0सेतु लो.नि.वि. लखनऊ को प्रेषित।
<b>m0i 0 jkT; I srg fuxe dk ; kx</b>				<b>1.310</b>	<b>3914.550</b>		<b>1830.760</b>	<b>0.560</b>	<b>43%</b>	<b>2139.400</b>	<b>117%</b>	

ukV 9उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा अपनी इस माह की आख्या में उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय धनराशि दर्शायी गयी है।

vf/k' kkl h vfhk; Urk  
i k0[k0] yk0fu0fo0] cjsyhA

## fuekZ kk/khu@Lohd'r l srg dk; kZ dh i xfr

(नोडल विभाग – लोक निर्माण)

जनपद का नाम :- जनपद, बरेली।

प्रगति माह :- 08/2013

खण्ड का नाम : प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बरेली

इकाई – धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सेतु का विवरण	लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (मी0)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बरेली।	1	0.041	218.110	0.000	218.110	0.000	0.000	112.240	51%	
2		निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली।										
3		निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बरेली।	03	5.600	567.250	0.000	384.110	0.610	11%	281.070	73%	अवगत कराया गया कि 07 कार्यों में से 04 कार्य अन्य जिलों के सम्मिलित हो गये, जिन्हें इस माह की आख्या से निकाल दिया गया है।
4		समाज कल्याण निर्माण निगम लि0										
5		मण्डी परिषद										
6		गन्ना विकास परिषद, बरेली										
7		उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम										
8		उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0	03	1.310	3914.550	0.000	1830.760	0.560	43%	2139.400	117%	
9		उ0प्र0सहकारी विधायन एवं सहकारीसं0 लि0										
10		यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड इकाई-6, बरेली।										
11		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा										
12		सी0एण्ड डी.एस.,यू.-49 जल निगम, उ0प्र0										
			; kx 07 dk; l	6.951	4699.910		2432.980	1.170		2532.710		

अधिसासी अभियन्ता  
प्रा0खं0, लो0नि0वि0, बरेली।

वृत्त: लोक निर्माण विभाग - नोडल विभाग

(नोडल विभाग - लोक निर्माण)

जनपद का नाम :- जनपद, बरेली।

प्रगति माह :- 08/2013

इकाई - धनराशि रु० लाख में

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				'क';							
<b>क. म. क. ; क.</b>						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1	स्वास्थ्य विभाग	जनपद बरेली में 100 शैया मैटरनिटी विंग का निर्माण।	निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि० बरेली	2,000.00	04-12-12	400.00	-	-	0%	प्राप्त मानचित्र के आधार पर प्रारम्भिक आगणन जिसकी अनुमानित लागत रु० 2536.64 लाख है। मुख्यालय को प्रेषित।	
2	लो०नि०वि०	सर्किट हाउस बरेली में एनेक्सी भवन का निर्माण	निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि० बरेली	97.72	28-02-11	97.72	100%	97.72	100%	कार्य पूर्ण। हस्तगत	
3	न्याय विभाग	जनपद बरेली में जनपदीय न्यायालय भवन / परिसर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि० बरेली	37.71	31-03-09	37.71	75%	27.55	73%	अवशेष 98मी० भाग में अतिक्रमण के कारण कार्य अवरूद्ध। मा० जनपद न्यायाधीश बरेली द्वारा प्रकरण उच्च न्यायालय को प्रेषित।	
<b>क. म. क. ; क.</b>						<b>2135.43</b>		<b>535.43</b>	<b>60%</b>	<b>125.27</b>	<b>23%</b>
1.	सर्व शिक्षा विभाग	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रा० विद्यालय, स्वाहलेनगर का निर्माण	उ०प्रा० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, बरेली।	35.62	23.12.11	35.62	-	-	-	भूमि परिवर्तित हुई है स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है। भवन की लागत रु० 35.62 लाख 01.01.09 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित है। भूमि दिनांक-10.4.13 को प्राप्त	

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	सर्व शिक्षा विभाग	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रा० विद्यालय, शिकारपुर चौधरी का निर्माण	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, बरेली।	41.04	23.12.11	20.52	-	-	-	भूमि का साईट प्लान हस्ताक्षर कराने हेतु प्रेषित किया गया है। हस्ताक्षरित साईट प्लान प्राप्त नहीं है। भवन की लागत रू० 41.04 लाख 01.04.10 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित है। भूमि 10.04.2013 को प्राप्त हुई।
3.	न्याय विभाग	उपभोक्ता फोरम-द्वितीय का निर्माण		44.67	04.09.09	--	80%	44.67	100%	फिनिशिंग स्तर, पुनःआगणन रू० 54.79 लाख का निगम मुख्यालय के पत्रांक- 1527 दिनांक- 27.05.2012 द्वारा प्रेषित स्वीकृति आपेक्षित।
4.	एन०आर० एच०एम० (स्वा०वि०)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिथरी चैनपुर बरेली।		500.00	29.11.12	100.00	-	-	-	शासन के निर्देशानुसार विस्तृत आगणन रू० 466.64 लाख का निगम मुख्यालय के पत्रांक-898/6-3 (209)/आगणन/एन०आर०एच०एम०/13-14 दिनांक-04.05.2013 द्वारा प्रेषित किया गया था जिसे परीक्षणोपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक- 2413/17-फ/ नि.नि.अ./2013-14 दिनांक-23 मई, 2013 द्वारा विस्तृत आगणन रू०458.21लाख का शासन को प्रेषित किया जा चुका है। आगणन का मूल्यांकन पी०एफ०डी० द्वारा किया जाना है।
5.	एन०आर० एच०एम० (स्वा०वि०)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहगंज (पश्चिमी) बरेली।		500.00	29.1.12	100.00	-	-	-	शासन के निर्देशानुसारविस्तृत आगणन रू० 467.40 लाख का निगम मुख्यालय के पत्रांक-898/6-3(209)/आगणन/एन०आर० एच०एम०/ 13-14 दिनांक-04.05.2013 द्वारा प्रेषित किया गया था जिसे परीक्षणोपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक- 2413/17-फ/नि.नि.अ./2013-14 दिनांक-23 मई,2013 द्वारा विस्तृत आगणन रू०450.38 लाख शासन को प्रेषित किया
6	कृषि विभाग	कृषि विभाग के अन्तर्गत बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य		71.91	-	-	-	-	-	कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	कारागार विभाग	केन्द्रीय कारागार, बरेली में 16 ब्लाक (1 ब्लाक में 8 षौचालय) 05 ब्लाक (1 ब्लाक में 4 षौचालय) 08 नग बाथिंग प्लेटफार्म नालियो का निर्माण कार्य	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, बरेली।	66.32	06.03.13	25.50	17%	22.00	86%	04 ब्लाक छत पूर्ण एवं 01 ब्लाक लिटल स्तर, 01 ब्लाक नीव खुदाई 03 नग बाथिंग प्लेटफार्म पूर्ण उपभोग प्रमाण - पत्र दि० 24.07.13 को प्रेषित।
8	कारागार विभाग	केन्द्रीय कारागार, बरेली में टाइप-2 के 32 नग आवासों का निर्माण कार्य		239.68	31.03.13	95.87	40%	95.00	100%	भूतल-01 ब्लाक छत स्तर प्रथम तल- 06 ब्लाक छत स्तर, 01 ब्लाक लिटल स्तर। उपभोग प्रमाण-पत्र दि० 08.06.13 को प्रेषित।
9	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, शिवपुरी बालक बरेली।		51.98	18.03.13	25.99	22%	10.00	38%	लिटल स्तर।
10	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, नवीनगर, बरेली।		51.98	18.03.13	25.99	50%	25.99	100%	छत ढलाई
11	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, अलीनगर, बरेली।		51.98	18.03.13	25.99	50%	25.99	100%	छत ढलाई
12	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, बड़ेपुरा, बरेली।		51.98	18.03.13	25.99	15%	8.00	31%	सिल लेविल।
13	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, परौथी, बरेली।		51.98	18.03.13	25.99	50%	25.99	100%	छत ढलाई पूर्ण
14	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, बल्ली, बरेली।		51.98	18.03.13	25.99	15%	8.00	31%	सिलिथ स्तर
15	माध्यमिक शिक्षा	नवीन राजकीय हाईस्कूल, औरगाबाद, बरेली।		51.98	18.03.13	25.99	22%	10.00	38%	लिटल स्तर।
<b>लेखक: क. क. फोर्कस; क. क.</b>				<b>1863.10</b>		<b>559.44</b>		<b>275.64</b>		
1	कारागार विभाग	नवीन जिला कारागार, बरेली	राजकीय निर्माण निगम	13628.24	15-02-10	12946.83	46%	5932.97	46%	मेनवाल, कैम्पसवाल, सर्किलवाल, पुरुष बैरक, हाइसिक्वोरिटी बैरक, विजिटर शैड, सबस्टेशन, किचन, सन्तरी पोस्ट, बैरियर चैकपोस्ट तन्हाई, सी.ओ. केन्टीन, केन्द्रीय जांच टावर, स्कूल, वाचटावर, गोदाम, प्रशा0म0, अस्पताल श्रेणी2-641, श्रेणी3-47, श्रेणी4-7 आवास, डारमेट्री ब्लाक रोड आदि कार्य प्रगति में है।
2	कारागार विभाग	केन्द्रीय कारागार बरेली के मुख्य प्राचीर का निर्माण	राजकीय निर्माण निगम	849.37	07-07-11	849.37	67%	572.89	67%	नई मुख्य प्राचीर का निर्माण कुल लं० 2571मी०। 1194मी० में प्लास्टर, पुताई का बेसकोट पूर्ण। 275मी० में पिलिन्थ 4.0 मी० ऊंचाई तक सुपर स्ट्रक्चर को 52मी० में 2 मी० उंचाई तक सुपरस्ट्रक्चर चिनाई तक पूर्ण। इस कार्य का पनरीक्षित आगणन रू० 1410.92 लाख का स्वीकृति हेतु प्रेषित। स्वीकृति व अवशेष धनराशि न मिलने के कारण व ले-आउट के मध्य पेड़ आ जाने के कारण कार्य बाधित। कार्य पुनः प्रगति में।
3	कारागार विभाग	किशोर सदन बरेली के मुख्य प्राचीर का निर्माण	राजकीय निर्माण निगम	248.40	23-02-11	248.40	75%	247.10	99%	नई मुख्य प्राचीर का निर्माण कुल लं० 751मी० एवं 700मी० प्लास्टर सहित दीवार पूर्ण तथा पेन्टिंग कार्य प्रगति में। 30मी० पुताई कार्य प्रगति में। नीव में जलभराव के कारण प्रगति धीमी। इस कार्य का पनरीक्षित आगणन रू० 330.13 लाख का स्वीकृति हेतु प्रेषित। स्वीकृति व अवशेष धनराशि न मिलने के कारण बाधित।

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	स्वास्थ्य विभाग	300शैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय बरेली	राजकीय निर्माण निगम	4306.41	08-03-13	403.68	0%	29.59	0%	प्रस्तावित स्थल की मुदापरीक्षण का कार्य कराया जा चुका है तथा परिसर में काफी मात्रा में खड़े पेड़ों एवं पुराने भवनों को हटाने की कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से की जा रही है, जिस कारण भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। पाटीशनवाल कार्य प्रारम्भ।
5	स्वास्थ्य विभाग	अपर निदेशक कार्यालय भवन बरेली मण्डल, बरेली	राजकीय निर्माण निगम	132.86	30-03-13	0.00	0%	0.00	0%	प्रस्तावित स्थल की मुदापरीक्षण का कार्य कराया जा चुका है। स्वीकृत धनराशि केन्द्र से आहरित न होने के कारण धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी।
<b>jktdh; fuek;k fuxe] dk ; kx</b>				<b>19165.28</b>		<b>14448.28</b>		<b>6782.55</b>	<b>47%</b>	
1	श्रम विभाग	आई० टी० आई० फरीदपुर	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	395.70	2007-08	395.70	100%	387.68	98%	इन्वेन्ट्री प्रेषित भूतल
2	अल्पसंख्यक कल्याण	राजकीय इण्टर कालेज शेरगढ	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	225.00	2011-12	112.50	60%	112.50	100%	मुख्य भवन- 85% स्लैब पूर्ण धनाभाव में कार्य बन्द
3	अल्पसंख्यक कल्याण	राजकीय इण्टर कालेज विशारतगंज	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	225.00	2011-12	112.50	60%	112.50	100%	मुख्य भवन- 75% स्लैब पूर्ण धनाभाव में कार्य बन्द
4	मा० शिक्षा विभाग	माडल स्कूल त्यार जागीर	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	302.00	2011-12	302.00	57%	191.47	63%	भूतल- 50% प्लास्टर पूर्ण, 95% फर्श पूर्ण प्रथम तल-50% छत पूर्ण
5	उच्च शिक्षा विभाग	रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय आवासीय भवन	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	260.59	2009-10	238.38	70%	236.55	99%	अन्तिम किश्त अप्राप्त
6	परिवार कल्याण विभाग	जिला चिकि० पुरुष का आई०पी०एच० एस० मानक के अनुसार उच्चिकरण का कार्य	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	400.00	2010-11	100.00	0%	0.08	0%	-
7	परिवार कल्याण विभाग	जिला चिकि० महिला का आई०पी०एच० एस० मानक के अनुसार उच्चिकरण का कार्य	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	400.00	2010-11	100.00	0%	7.49	7%	-



क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	मा० शिक्षा विभाग	राजकीय कन्या इण्टर कालेज बहेडी	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	69.27	2008-09	50.00	72%	49.70	99%	फिनिशिंग स्तर धनाभाव के कारण कार्य बन्द उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को दिनांक 18.06.12 को प्रेषित
9	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजकीय पॉलिटेक्निक महिला छात्रावास	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	92.79	2010-11	70.00	75%	68.73	98%	भूतल- फिनिशिंग स्तर प्रथम तल- छत पूर्ण धनाभाव के कारण कार्य बन्द उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य जी०टी० आई० बरेली को दिनांक 26.09.12 को प्रेषित
10	मा० शिक्षा विभाग	अपर प्राइमरी स्कूल बीजामऊ	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	58.12	2011-12	51.98	88%	50.94	98%	फिनिशिंग कार्य शेष पुनरीक्षित आगणन जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित करा कर निदेशालय प्रेषित
11	मा० शिक्षा विभाग	अपर प्राइमरी स्कूल ज्योति जागीर	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	58.12	2011-12	51.98	88%	51.42	99%	फिनिशिंग कार्य शेष पुनरीक्षित आगणन जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित करा कर निदेशालय प्रेषित
12	मा० शिक्षा विभाग	अपर प्राइमरी स्कूल बल्लिया	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	58.12	2011-12	51.98	65%	47.52	91%	छत पूर्ण, प्लास्टर कार्य प्रगति पर पुनरीक्षित आगणन जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित करा कर निदेशालय प्रेषित
13	न्याय विभाग	ए०डी०आर० सेन्टर	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	79.09	2012-13	39.55	0%	0	0%	उपलब्ध भूमि कम होने के कारण निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।
14	होमगार्ड विभाग	जिला कार्यलय होमगार्ड भवन	उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० बरेली	41.46	201-11	41.46	100%	41.09	99%	पूर्ण एवं इन्वेन्ट्री प्रेषित
m0i D fo/kk; u ,oafuekzk l gdlkj l zk fy0 cjsyh dk ; kx						2665.26		1718.03	1357.67	
1	राजस्व	तहसील 'आँवला' (बरेली) के आवासीय भवन।	सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम यूनिट-49 बरेली	224.63	10/01/2007	224.63	70%	183.95	82%	टाइप-I के 11 नग एवं टाइप-II के 06 नग आवासों के कार्य पूर्ण, हस्तांतरण प्रपत्र प्रेषित। अन्य कार्य प्रगति पर। नोट:- निर्माण हेतु समय से भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रगति प्रभावित हुई।

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	स्वास्थ्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिछा, बरेली।	-तदैव-	376.06	28/02/2010	376.06	80%	367.50	97.72%	मुख्य भवन के हस्तान्तरण प्रपत्र क्लाइंट विभाग को प्रेषित। योजना पर कार्यरत पूर्व स्था0अभि0 श्री आर0एस0 पाल द्वारा व्ययाधिक्य किया गया, जिसके कारण निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इनके विरुद्ध विविध अग्रिम डालकर मुख्यालय द्वारा धन अवमुक्त किया जाना है
3	स्वास्थ्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्योलडिया, बरेली।	-तदैव-	326.99	28/02/2010	326.99	90%	318.15	97%	मुख्य भवन के हस्तान्तरण प्रपत्र क्लाइंट विभाग को प्रेषित तथा टाइप-1,II आवासों एवं एम0ओ0 आवास के कार्य प्रगति पर।
4	मा0 शिक्षा	मॉडल स्कूल अल्हैया, बरेली का भवन निर्माण।	-तदैव-	302.00	26/09/2011	302.00	70%	217.95	72%	मुख्य भवन के फर्श का कार्य पूर्ण तथा प्रथम तल के प्लास्टर एवं फर्श का कार्य प्रगति पर।
5	मा0 शिक्षा	राजकीय कन्या, इन्टर कालेज, बरेली।	-तदैव-	190.76	15/02/2008	190.76	95%	162.20	85%	विद्यालय भवन का फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर।
6	मा0 शिक्षा	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रिछा बरेली	-तदैव-	69.27	16/09/2009	37.00	50%	37.00	100%	विद्यालय भवन की छत डालने का कार्य पूर्ण। /kukllko ds dkj .k dk; l ek Qj oj h] 2012 l s cUn gA

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज, अगरास बरेली।	सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम यूनिट-49 बरेली	69.27	28/02/2010	69.27	95%	66.19	96%	विद्यालय भवन का प्लास्टर एवं फर्श का कार्य पूर्ण कर पेन्टिंग का कार्य प्रगति पर।
8	राजस्व	उपकोषागार भवन तहसील आंवला बरेली।	-तदैव-	50.47	14/06/2011	50.47	35%	33.06	66%	बैरक का फिनिशिंग एवं पेन्टिंग का कार्य प्रगति पर तथा प्रशासनिक भवन के 1/3 भाग (डवल एवं सिंगल लाक कमरो) के स्लैब कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य पूर्ण आगे कार्य प्रगति पर। डवल लाक एवं सिंगल लाक निर्मित होने पर ट्रेजरी शिफ्ट होगी तथा पुरानी बिल्डिंग तोड़ कर शेष भवन का निर्माण होगा।
9	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज मुड़िया जागीर, बरेली।	-तदैव-	225.00	31/07/2012	112.50	30%	76.05	68%	विद्यालय भवन के चौथाई भाग की छत डाली जा चुकी है, आगे कार्य प्रगति पर। अत्याधिक बरसात के कारण कार्य प्रगति प्रभावित हो रही है।
10	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज बरौर, बरेली।	-तदैव-	225.00	31/07/2012	112.50	25%	65.03	58%	डोर लेबिल तक चिनाई का कार्य पूर्ण कर आगे कार्य प्रगति पर।
11	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज वाली अहमदपुर, बरेली।	-तदैव-	225.00	31/07/2012	112.50	40%	91.11	81%	भवन के दो साइड का स्लैब कार्य पूर्ण तथा तीसरे भाग की छत डालने का कार्य प्रगति पर।
12	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज, शीशगढ़, बरेली। (हरदासपुर, बरेली का मूल शासनादेश हुआ था)	-तदैव-	225.00	31/07/2012	112.50	25%	68.29	61%	प्लिन्थ लेबिल तक कार्य पूर्ण, 1/4 भाग में लिन्टल का कार्य पूर्ण तथा शेष भाग में चिनाई का कार्य प्रगति पर।
13	व्यावसायिक शिक्षा	आई०टी०आई० मीरगंज, बरेली।	-तदैव-	230.00	31/07/2012	115.00	50%	115.00	100%	मुख्य भवन का स्लैब का कार्य पूर्ण। आगे धनाभाव में कार्य बन्द है।
14	व्यावसायिक शिक्षा	आई०टी०आई०, बहेड़ी।	-तदैव-	365.00	31/07/2012	182.50	25%	71.06	39%	पाइलिंग, पाइप कैप एवं ग्रेड बीम डालने का कार्य पूर्ण, प्लिन्थ के ऊपर कार्य प्रगति पर।
15	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज जाम सावन्त सुमाली, बरेली।	-तदैव-	225.00	21/02/2013	112.50	0%	0.00	0%	कार्य प्रारम्भ।
16	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज नवाबगंज में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष।	-तदैव-	28.15	21/02/2013	14.08	20%	6.65	47%	डोर लेबिल तक कार्य पूर्ण आगे कार्य प्रगति पर।
17	मा० शिक्षा	राजकीय इण्टर कालेज अगरास में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष।	-तदैव-	22.52	21/02/2013	11.26	20%	6.41	57%	डोर लेबिल तक कार्य पूर्ण आगे कार्य प्रगति पर।
18	मा० शिक्षा	राजकीय कन्या इण्टर कालेज बरेली में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष।	-तदैव-	16.89	21/02/2013	8.45	15%	4.11	49%	नींव का कार्य पूर्ण आगे कार्य प्रगति पर।

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	कारागार	केन्द्रीय कारागार, बरेली के अस्पताल चक्र में 24 बेड के 04 नग हास्पिटल वार्ड का कार्य।	-तदैव-	157.28	21/02/2013	25.00	10%	7.65	31%	फाउन्डेशन का कार्य प्रगति पर।
20	कारागार	केन्द्रीय कारागार, बरेली में पाकशाला एवं दो तरफ सर्किल वाल का कार्य।	-तदैव-	88.47	21/02/2013	25.00	15%	6.34	25%	कुर्सी लेबिल तक चिनाई का कार्य पूर्ण आगे कार्य प्रगति पर।
21	प्राविधिक शिक्षा	राजकीय पालीटेक्निक सेंथल, तहसील नवाबगंज।	-तदैव-	1230.00	31/03/2013	615.00	0%	0.00	0%	कार्य प्रारम्भ कराया गया। लेकिन कार्यस्थल पर फारेस्ट नर्सरी शिपट न होने के कारण कार्य बन्द है। जिस हेतु पत्र प्रेषित।
22	स्वास्थ्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शीशगढ़।	-तदैव-	405.18	31/03/2013	202.59	2%	0.00	0%	कार्य प्रारम्भ कराया गया। लेकिन कार्यस्थल पर जल भराव के कारण कार्य बन्द है।
23	बाल विकास	जनपद बरेली के अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्र।	-तदैव-	572.40	31/03/2013	286.20	0%	0.00	0%	आगणन तकनीकी स्वीकृति हेतु सी0एण्ड डी0एस0 मुख्यालय प्रेषित।
				<b>5850.34</b>		<b>3624.76</b>		<b>1903.70</b>		

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शिक्षा विभाग	राजकीय कन्या नबावगंज के आवासीय अनावासीय भवनों का निर्माण	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	91.93	28-02-09	69.00	75%	69.00	100%	ओएचटी. स्लैब प्लास्टर कमरों का फर्श पूर्ण। शेष प्रगति पर।
2	गृह विभाग	अग्नि शमन के नबावगंज अनावासीय आवासीय भवनों का निर्माण	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	233.95	01-09-09	233.95	100%	233.95	100%	बाह्य विद्युतीकरण अवशेष। शेष कार्यो की इन्वेन्टरी प्रेषित।
3	अल्पसंख्या विभाग	राजकीय पॉलिटैक्निक बहेड़ी	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	1,200.75	19-04-11	1,092.37	56%	670.37	61%	मुख्य भवन, भूतल, प्रथम व द्वितीय तल, फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। टाईप 4, 2 आवास प्लास्टर पूर्ण फर्श प्रगति पर। ब्रिक कोबा पूर्ण टाईप-1 आवास प्रथम तल एवं भूतल प्लास्टर पूर्ण फर्श प्रगति पर। शेष कार्य प्रगति पर।
4	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम कचनेरा	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	05-08-11	302.00	75%	225.00	75%	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।
5	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम बेवल बसन्तपुर	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	05-08-11	302.00	66%	200.00	66%	भूतल का फर्श प्लास्टर पूर्ण। प्रथम तल प्लास्टर प्रगति पर।
6	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम अतरछेड़ी	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	05-08-11	302.00	73%	220.00	73%	भूतल का फर्श प्लास्टर पूर्ण। प्रथम तल प्लास्टर प्रगति पर।
7	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम हरदासपुर	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	05-08-11	302.00	78%	235.00	78%	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।
8	शिक्षा विभाग	मॉडल स्कूल ग्राम चौबारी क्यारा	उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०	302.00	22-12-11	302.00	71%	215.00	71%	भूतल का फर्श प्लास्टर पूर्ण। प्रथम तल प्लास्टर प्रगति पर।
<b>m0i 0 i ktDV dkj i kj 'ku fy0 dk ; kx</b>				<b>3036.63</b>		<b>2905.32</b>		<b>2068.32</b>	<b>71%</b>	
1	कचहरी	बरेली कचहरी परिसर में बंगला कम्पाउण्ड में अधिवक्ताओं हेतु चैम्बर	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	50.00	03-03-12	50.00	85%	35.86	72%	
<b>xkeh.k vftk; U=. k l dk c jyh dk ; kx</b>				<b>50.00</b>		<b>50.00</b>		<b>35.86</b>	<b>72%</b>	

वृत्त: फोहकका स एच/कए फुकक/कुकु हकुक; कड दह इखर

(नोडल विभाग – लोक निर्माण)

जनपद का नाम :- जनपद, बरेली।

प्रगति माह :- 08/2013

इकाई – धनराशि रु० लाख में

क्र० सं०	विभाग का नाम	भवन का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बरेली।		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2		निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०, बरेली।	लो०नि०वि०	2135.43	0.00	535.43	60%	125.27	23%	
3		समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	15	1863.100	0.000	559.440		275.640	0%	
4		मण्डी परिषद								
5		गन्ना विकास परिषद, बरेली								
6		उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	05	19165.280	0.000	14448.280		6782.550	47%	
7		उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०								
8		उ०प्र०सहकारी विधायन एवं सहकारीसं० लि०	18	2665.260	0.000	1718.030	0.000	1357.670	79	
9		सी०एण्ड डी.एस.,यू-49 जल निगम, उ०प्र०	25	5850.340	0.000	3624.760	0.000	1903.700	53	
10		यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड इकाई-6, बरेली।	08	3036.630	0.000	2905.320	0.000	2068.320	71%	
11		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	01	50.000	0.000	50.000	0.000	35.860	72%	
		; कख	75	<b>34766.04</b>		<b>23841.26</b>		<b>12549.01</b>	<b>53%</b>	

उक/ राजकीय निर्माण निगम बरेली द्वारा गत माह 06 कार्यों की आख्या प्रेषित की गयी। इस माह 05 कार्यों की आख्या प्रेषित की गयी एवं बताया गया कि गतमाह की आख्या तक 01 कार्य जनपद पीलीभीत का सम्मिलित चल रहा था, जो इस माह की आख्या हटा दिया गया है।

# f0fHkUu ; kst kukvka ds vUrXr : 0 25 yk[k l s vf/kd ykxr ds fuekZ kk/khu l M-d dk; kZ dh i xfr

(नोडल विभाग – लोक निर्माण)

जनपद का नाम :- जनपद, बरेली।

प्रगति माह :- 08/2013

खण्ड का नाम : प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बरेली

इकाई – धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी0)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	डलेरापुर उर्फ किशनपुर (गुबराई बसन्तपुर) सम्पर्क मार्ग	1.03	32.95	16/09/11	32.95	1.03	100%	32.95	100%	कार्य पूर्ण। दियित्वों का भुगतान शेष
2	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	मुडिया हाफिजगंज से मजरा गौटिया मार्ग	1.000	28.810	16/09/11	28.81	1.000	100%	28.81	100%	कार्य पूर्ण। दियित्वों का भुगतान शेष
3	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	कुंवरपुर से गहलुईया सम्पर्क मार्ग	1.800	47.300	21/09/11	44.94	1.800	100%	43.94	98%	कार्य पूर्ण। दियित्वों का भुगतान शेष
4	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	रुकमपुर माधोपुर जवाहर नवोदय विद्यालय मार्ग	3.000	70.820	21/09/11	67.28	3.000	100%	67.28	100%	कार्य पूर्ण। दियित्वों का भुगतान शेष
5	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	मोहम्मदपुर गौटिया सम्पर्क मार्ग	1.800	52.530	21/09/11	52.15	1.800	100%	52.15	100%	कार्य पूर्ण। दियित्वों का भुगतान शेष
6	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	आंवला बिसौली से कुसमुरा से टाह तक मार्ग	1.800	44.730	21/09/11	42.50	1.000	56%	42.38	100%	1 किमी0 टॉप स्तर पूर्ण
7	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	कैथोला बेनीराम मार्ग	2.000	46.160	21/09/11	44.16	2.000	100%	44.16	100%	कार्य पूर्ण। दियित्वों का भुगतान शेष
8	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	रजपुरा में नाले पर पुल का निर्माण कार्य	0.600	46.730	21/09/11	44.40	0.360	60%	42.70	96%	360मी0 पी.सी.पूर्ण भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत
9	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	पिन्दारी अभयचन्द से ग्राम थाना तक मार्ग	3.000	63.760	21/09/11	60.38	2.000	67%	59.30	98%	कार्य प्रगति में।
10	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	हरहरपुर मटकली से पंडरी नौगहला मार्ग	1.400	31.410	21/09/11	29.83	1.400	100%	14.38	48%	कार्य पूर्ण। दियित्वों का भुगतान शेष
11	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	दराबनगर से जमालपुर सम्पर्क मार्ग	0.900	28.320	09/08/20	26.90	0.450	50%	24.90	93%	कार्य प्रगति में।
12	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	गुलडिया अरिल से रामपुर जन0कीसीमा तक	0.700	27.210	09/08/20	25.85	0.000	0%	23.22	90%	200मी0 टॉप पूर्ण, भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत
13	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	सराय से पिपरा तक सम्पर्क मार्ग	1.200	26.920	09/08/20	25.57	1.200	100%	25.10	98%	कार्य पूर्ण। दियित्वों का भुगतान शेष
14	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	भरौनी से जहूरगंज सम्पर्क मार्ग	1.300	34.480	09/08/20	32.75	0.350	27%	30.75	94%	कार्य प्रगति में।
15	जिलायोजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	कुसमुरा से किशनपुर मोड़ तक मार्ग	1.000	32.160	09/08/20	30.55	0.000	0%	26.55	87%	300मी0 टॉप पूर्ण, भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत
16	राज्य योजना	प्रा0खं0लो0नि0वि0	बिहारीपुर दुनका मार्ग पर किच्छा नदी पर मुख्य सेतु पहुँच मार्ग एवं अति0पहुँच मार्ग।	2.10	147.51	22/11/11	10.00	0.000	0%	10.00	100%	कार्य प्रगति में।
17	नाबार्ड-17	प्रा0खं0लो0नि0वि0	गुरवा कल्यानपुर मार्ग किमी0 2 से औरगंबाद मार्ग	1.55	57.09	23/12/11	54.23	1.200	77%	53.54	99%	कार्य प्रगति में।
18	नाबार्ड-17	प्रा0खं0लो0नि0वि0	नगरा मार्ग किमी0 5 (चनेज 4.600) से मलूकपुर मार्ग	2.00	67.73	26/11/12	41.45	0.000	0%	41.45	100%	1.5कि0मी0 टॉप कार्य पूर्ण, भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	शीशगढ़ बिलासपुर मार्ग किमी० 2 से जगत मार्ग	1.30	41.61	28/02/13	10.40	0.000	0%	7.97	77%	कार्य प्रगति में।
20	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	मालापुर पनबड़िया किमी० 3 से सिरसा जागीर मार्ग	1.00	38.69	28/02/13	9.66	0.000	0%	7.56	78%	कार्य प्रगति में।
21	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	एन०एच०-24 किमी० 228 से खड़गपुर मार्ग	1.00	33.22	28/02/13	8.30	0.000	0%	6.72	81%	कार्य प्रगति में।
22	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	बहेड़ी नदेली जसई नगर किमी० 4 से अलीगंज।	1.50	45.89	28/02/13	11.46	0.000	0%	8.54	75%	कार्य प्रगति में।
23	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	पिन्दारी अशोक न्योली मार्ग किमी० 3 से पटपरागंज मार्ग।	1.50	46.61	28/02/13	11.64	0.000	0%	8.70	75%	कार्य प्रगति में।
24	नाबार्ड-18	प्रा०खं०लो०नि०वि०	मानपुर रसूलपुर मार्ग किमी० 3 से केसपुर मार्ग	2.70	105.59	28/02/13	26.41	0.000	0%	18.15	69%	कार्य प्रगति में।
25	स०ग्रा०वि०यो०	प्रा०खं०लो०नि०वि०	नन्दपुर सम्पर्क मार्ग	0.95	26.52	11/02/13	23.82	0.950	100%	23.82	100%	कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
26	रा०स०नि०	प्रा०खं०लो०नि०वि०	एन०एच०-24 से शंखा पुल से ए०एन०ए० कालेज होते हुए अग्रास सम्पर्क मार्ग	5.00	125.88	18/10/12	50.00	2.000	40%	50.00	100%	4.0किमी. टॉप एवं 2.0किमी. पीसी पूर्ण।
27	रा०स०नि०	प्रा०खं०लो०नि०वि०	भमौरा-आंवला रामनगर मार्ग किमी० 1 स 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	30.00	2995.93	31/10/11	1100.00	12.000	40%	1100.00	100%	21 किमी० चौड़ी एवं 12 किमी सुदृढी कार्य पूर्ण।
<b>ikUrh; [k.M cIk ; kx</b>				<b>73.13</b>	<b>4346.56</b>		<b>1946.39</b>	<b>33.540</b>	<b>46%</b>	<b>1895.02</b>	<b>97%</b>	
1	जिला योजना वर्ष 11-12 के स्वीकृत कार्य	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	इटौआ सुखदेवपुर सम्पर्क मार्ग	1.000	49.93	2011-12	47.44	1.000	100%	34.65	58%	1.00 कि०मी० में पी०सी० पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
2	जिला योजना वर्ष 11-12 के स्वीकृत कार्य	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	ग्राम बनारा फिरोजपुर मार्ग से ग्राम गौसगंज प्रथम एवं द्वितीय तक	2.000	39.33	2011-12	39.33	1.500	75%	39.33	100%	1.500 कि०मी० में पी०सी० पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में।
3	जिला योजना वर्ष 11-12 मिसिंग	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	ग्राम बेबल से महमूदापुर तक डामर सड़क	1.200	30.15	2011-12	28.65	0.000	0%	22.01	77%	1.200 कि०मी० में टॉप कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।



क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	आर०आई०डी० एफ०-17 के कार्य	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	एन०एच० 74 कि०मी० 329 से नौगवा जागीर सम्पर्क मार्ग	1.600	56.48	11-12	53.65	0.000	0%	51.39	88%	1.60 कि०मी० में टॉप कोट कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
5			फरीदपुर पडेरा मार्ग कि०मी० 4 से करनपुर कला सम्पर्क मार्ग	1.100	30.29	11-12	27.28	1.000	91%	27.28	100%	1.00 कि०मी० में P.C. पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
6			एन०के०एम०एस० कि०मी० 2 से तिगरी सम्पर्क मार्ग	1.300	35.67	12-13	32.48	0.000	0%	19.13	47%	1.300 कि०मी० में टॉप कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
7			बड़ा गांव ठिरिया मार्ग कि०मी० 2 से नकटपुर सम्पर्क मार्ग	1.600	43.27	12-13	34.61	0.000	0%	20.65	48%	1.00 कि०मी० में टॉप कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में है।
8	आर०आई० डी०एफ०-18 के कार्य	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	फरीदपुर भुता मार्ग के कि०मी० 7 से इमलिया सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग)	1.500	93.81	28-02-13	23.47	0.000	0%	14.07	51%	0.250 कि०मी० में मिट्टी का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में।
9			टिसुआ भदपुरा मार्ग कि०मी० 2 से खाता सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग)	1.900	131.78	28-02-13	32.99	0.000	0%	24.93	45%	1.00कि०मी० सोलिंग पूर्ण। कार्य प्रगति में।
10	वर्ष 11-12 में रा.स. नि. चौ. सु.	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	बरेली बीसलपुर मार्ग के कि०मी० 1 से 26 तक चौड़ी एवं सुदृढ़ी कार्य (प्र०जि० मार्ग)	26.000	3773.75	2011-12	1177.37	12.500	48%	1177.37	100%	19 कि०मी० में चौड़ीकरण एवं 12.50 कि०मी० में सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण। वर्ष 13-14 हेतु आवंटन प्राप्त नहीं।
11	वर्ष 11-12 में रा.स. नि. चौ. सु.	नि०खं० भवन, लो०नि०वि०	बुखारा फरीदपुर मार्ग के कि०मी० 1 से 20(700) तक चौड़ी एवं सुदृढ़ी कार्य (अ०जि० मार्ग)	19.700	3150.38	2011-12	1315.03	12.000	61%	1315.03	100%	19.700 कि०मी० में चौड़ीकरण एवं 12.00 कि०मी० में सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण। वर्ष 13-14 हेतु आवंटन प्राप्त नहीं।
12	वर्ष 11-12 में रा.स. नि. चौ. सु.		फरीदपुर बीसलपुर मार्ग के कि०मी० 1 से 2(800) तक चौड़ी एवं सुदृढ़ी कार्य (अ०जि० मार्ग)	1.800	277.24	2012-13	155.00	0.000	0%	78.00	45%	1.00 कि०मी० में चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
कुल				60.700	7712.08		2967.29	28.00	46%	2823.83	95%	

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राज्य सड़क निधि	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	गैनी अखा मार्ग के कि०मी० 1 से 14 (300) तक चौड़ी एवं सुदृढी कार्य (आ०जि०मार्ग)	13.260	1410.86	11-12	711.62	7.000	53%	711.62	100%	वित्तीय वर्ष 13-14 में आवंटन प्राप्त नहीं।
2	राज्य सड़क निधि	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	देवचरा बल्लिया मार्ग के कि.मी. 1 से 6 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	6.000	1003.30	12-13	202.00	0.000	0%	17.00	8%	कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
3	नाबार्ड-18	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	पृथ्वी पुर चौराहे कि०मी० -2 से पट्टी सम्पर्क मार्ग	1.150	55.19	12-13	13.78	0.230	20%	9.14	66%	कार्य प्रगति में।
4	नाबार्ड-18	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	ताडगंज भीमपुर मार्ग कि०मी०-4 से खमरिया डांडी सम्पर्क मार्ग 980 मी० नाली सहित	1.600	65.16	12-13	16.31	0.400	25%	9.91	61%	कार्य प्रगति में।
5	नाबार्ड-17	निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० बरेली।	हरदासपुर जंगबाजपुर मार्ग कि०मी०-2 (चैनेज 1.120) से बेलभुजिया मार्ग	2.200	63.46	12-13	40.26	1.760	80%	40.26	100%	कार्य प्रगति में।
कुल [k.M&1 dk ; kx				24.210	2597.97		983.97	9.390	39%	787.93	80%	
1	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-2(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	बहेड़ी मुड़िया नबीवक्श मार्ग।	18.200	509.77	2008-09	449.65	17.50	96%	449.65	100%	पीएमजीएसवाई मार्गों का आवंटन पैकेज के अनुसार प्राप्त होता है, जिसको लम्बाईयों के सापेक्ष विभाजित कर सूचनायें प्रस्तुत की गयी हैं।
2	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-2(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	कीरतपुर परेवा से दधोखा मार्ग	1.480	55.63	2010-11	79.08	0.00	0%	11.14	14%	
3	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-2(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	कंजा पिपरथरा से मगनापुर मार्ग	1.550	50.56	2010-11	82.83	0.00	0%	10.34	12%	
4	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-2(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	धनेटा खरगपुर से बिचरा बालकिशनपुर मार्ग	1.700	90.70	2010-11	90.84	0.00	0%	48.69	54%	
5	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-2(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	शेरगढ बरीपुरा से रजपुरा मार्ग	1.430	48.93	2010-11	48.92	0.00	0%	0.00	0%	
6	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-2(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	पीलीभीत बरेली मार्ग से लालपुर से पहाडगंज मार्ग	1.700	55.90	2010-11	58.15	0.00	0%	3.90	7%	
7	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-2(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	नबावगंज मटकापुर से डबरा मार्ग	0.850	30.25	2010-11	29.31	0.75	88%	0.00	0%	

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	बरा-बरौर किमी० 16 से 30 तक मार्ग	14.000	389.79	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	पैकेजों की निविदा के निस्तारण हेतु प्रकरण यू०पी० आर०आर०डी०ए० को प्रेषित।
9	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	सेमीखेड़ा बरौर मार्ग किमी० 0 से 12 तक	12.000	309.87	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	
10	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	नबावगंज कुण्डरा बहादुरगंज मार्ग किमी० 0 से 12 तक।	12.000	280.45	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	
11	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	टाण्डा सादात बरा बरौर मार्ग किमी० 30 से 39.20 तक मार्ग।	10.200	266.85	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	
12	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	बहेड़ी वाहपुर नदेली से सिंघईखेड़ा मार्ग किमी० 0 से 16.80।	16.800	444.69	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	
13	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	आंवला अलीगंज गैनी मार्ग किमी० 0 से 14	14.000	433.34	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	
14	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	अखा रहमानपुर मार्ग किमी० 0 से 9.90	9.900	284.94	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	निविदा पुनः आमन्त्रित की कार्यवाही प्रगति में।
15	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	सहसा से गौहार मार्ग किमी० 0 से 9	9.000	267.33	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	
16	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	आंवला से उसैता मार्ग किमी० 0 से 6	6.000	145.11	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	
17	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	पीलीभीत बाईपास मार्ग से नबदिया ब्रहमन किमी० 0 से 11.500।	11.500	265.69	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	
18	पीएमजीएसवाई	नि०ख०-२(प्र०प०) लो०नि०वि० बरेली।	शीशगढ़ बहेड़ी मार्ग किमी० 4 (अभयपुर से अग्रस) भोजीपुरा किमी० 0 से 15	15.000	291.28	2012-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	पैकेज की निविदा के निस्तारण हेतु प्रकरण यू.पी. डी.आर.डी.ए. को प्रेषित।
कुल				157.310	4221.08		838.78	18.25	12%	523.72	62%	0.00
1	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	बहरोली गोरालोकनाथपुर मार्ग से हेमराजपुर मार्ग	1.500	45.78	15-03-13	32.00	0.00	0%	14.51	45%	टॉपकोट पत्थर की कुटाई का कार्य प्रगति पर।
2	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	मण्डनपुर से खमरिया सैनी तक मार्ग	1.100	40.15	15-03-13	10.00	0.00	0%	0.00	0%	इन्टरकोट पत्थर की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर।

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	सड़क का विवरण	लम्बाई (किमी० में)	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का दिनांक	उपलब्ध धनराशि	भौतिक प्रगति (किमी०)	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (9/5)	व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति प्रतिशत (11/8)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	सिथरा बमनपुरी से नबदिया बमनपुरी तक	0.900	28.58	15-03-13	7.15	0.00	0%	7.15	100%	इन्टरकोट पत्थर की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर।
4	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	चमरिया से चन्दुआ चमरौआ तक	1.700	47.57	15-03-13	28.54	0.00	0%	28.53	100%	टॉपकोट पत्थर की कुटाई का कार्य प्रगति पर।
5	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	नबावगंज पीलीभीत मार्ग से फरीदपुर उर्फ नबादा।	1.400	41.26	15-03-13	20.62	0.00	0%	20.45	99%	टॉपकोट पत्थर की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर।
6	500 से अधिक आबादी वाली बसावट	मण्डी परिषद	हरहरपुर मटकली से भउआ नगला तक	0.850	26.48	15-03-13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	इन्टरकोट पत्थर की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर।
<b>e. Mh ifj "kn dk ; kx</b>				<b>7.450</b>	<b>229.82</b>		<b>98.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>70.64</b>	<b>0%</b>	
1		गन्ना विकास विभाग, बरेली	मेनरोड से आवदानपुर मार्ग	0.500	27.10	13-06-13	18.97	0.00	20%	4.55	24%	उक्त आख्या निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2		गन्ना विकास विभाग, बरेली	मेनरोड से मजरा दौलतपुर मार्ग	0.800	33.17	13-06-13	23.22	0.00	20%	7.25	31%	
3		गन्ना विकास विभाग, बरेली	बंजरिया रोड से बरौरा-बरौरी मार्ग	0.700	25.69	13-06-13	17.98	0.00	25%	5.96	33%	
4		गन्ना विकास विभाग, बरेली	नैनीताल रोड से हसनपुर माग्र	0.500	25.46	13-06-13	17.82	0.00	25%	4.32	24%	
5		गन्ना विकास विभाग, बरेली	भिलैया से छितौनिया मार्ग	0.900	32.87	13-06-13	23.01	0.00	65%	15.54	68%	
6		गन्ना विकास विभाग, बरेली	बरा रोड से भुडवा मार्ग	2.200	77.16	13-06-13	54.01	0.00	20%	18.95	35%	
7		गन्ना विकास विभाग, बरेली	गनेशपुर-औरंगाबाद मार्ग से रास तक	0.800	30.48	13-06-13	21.34	0.00	25%	6.95	33%	
8		गन्ना विकास विभाग, बरेली	धनेटा शीशगढ़ मार्ग से भिटौली नगला मार्ग	1.500	56.17	13-06-13	39.32	0.00	20%	10.36	26%	
9		गन्ना विकास विभाग, बरेली	खितौसा से गौंटिया मार्ग	1.750	83.39	13-06-13	58.37	0.00	15%	15.78	27%	
<b>xlluk fodkl foHkkx] cjsyh dk ; kx</b>				<b>9.650</b>	<b>391.49</b>		<b>274.04</b>	<b>0.00</b>		<b>89.66</b>	<b>0%</b>	

अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बरेली